



- |   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Staf                   | <input type="checkbox"/> Dienst Welzijn, Economie en Bestuur | Onderafdeling: Noord |
| <input type="checkbox"/> Centrale Afdelingen    | <input type="checkbox"/> Dienst Verkeer en Vervoer           | Bureau:              |
| <input type="checkbox"/> Dienst Ruimte en Groen | <input type="checkbox"/> Facilitaire Dienst                  |                      |
| <input type="checkbox"/> Dienst Water en Milieu | <input type="checkbox"/> Afdeling                            | Bodemsanering        |

Verslag van vergadering: sanering Coupépolder - Alphen a/d Rijn  
Volgnummer:

Vergadering te:

07

Datum: politiebureau

Verslaggeving door: 15 september 1991

Telefoon:

Datum conceptverslag: F.van Oostveen

070 - 3116946

Onderwerp:

Onderzoek aanwezige containers in terrein.

Aanwezig:

de heren: L. Haalboom gemeentepolitie (01720-84631)  
K. Groen Iwaco (010-4076578)  
F.van Oostveen provincie Zuid-Holland

Actie door:

1. Inleiding.

Het verhaal over de containers, zoals door de heer Heemskerk is verteld, is nog onduidelijk. Over de plaats van de tijdelijke brug over de Kromme Aar bestaat geen zekerheid. De plaats wordt steeds ergens anders aangewezen. Verder worden er vraagtekens gezet bij de afmetingen en de verwachte diepte van de gegraven put (15 meter). Gezien de staat, waarin de stort verkeerde, de grondwaterstand en de hoeveelheid vrijkomende grond moet de uitvoering van deze werken zeker ook bij anderen opgevallen zijn. De opzichter van het stort destijds zegt hiervan niets gezien te hebben. Verder kan men zich afvragen of de werkzaamheden zonder bemaling binnen twee tot drie dagen uitgevoerd hadden kunnen worden.

Er zijn door getuigen een aantal plaatsen aangegeven, waar de containers zouden kunnen liggen. De plaatsaanduiding van de heer Bosma en mevr. Van Laar zouden gebaseerd zijn op verhalen van de heer Heemskerk. De drie genoemde plaatsen komen niet overeen met elkaar en bestrijken een strook van ca. 100 meter hemelsbreed.

A:\COUP0038  
Copie aan:



3. Betrokkenheid.

Mevr. Van Laar zal over de voortgang en de resultaten van de stappen van het onderzoek worden ingelicht.

4. Procedure.

De gedeputeerde Van der Vlist dient akkoord te gaan met deze voorgestelde procedure.



AFSCRIFT

*Haalboom*

- |   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Staf                   | <input type="checkbox"/> Dienst Welzijn, Economie en Bestuur | Onderafdeling: Noord |
| <input type="checkbox"/> Centrale Afdelingen    | <input type="checkbox"/> Dienst Verkeer en Vervoer           | Bureau:              |
| <input type="checkbox"/> Dienst Ruimte en Groen | <input type="checkbox"/> Facilitaire Dienst                  |                      |
| <input type="checkbox"/> Dienst Water en Milieu | <input type="checkbox"/> Afdeling Bodemsanering              |                      |

 Verslag van vergadering: sanering Coupépolder Alphen a/d Rijn  
 Volgnummer:

Vergadering te: 08

Datum: politiebureau

Verslaggeving door: 24 september 1991 Telefoon:

Datum conceptverslag: F.van Oostveen 070 - 3116946

## Onderwerp:

Onderzoek aanwezige containers in terrein

## Aanwezig:

de heren: H.W.M. Heemskerk	getuige
L. Haalboom	gemeentepolitie
K. Groen	Iwaco
F.van Oostveen	pzh

## Actie door:

 1. Procedure.

De procedure van het onderzoek, zoals op de vorige vergadering van 15 september 1991 is besproken is door pzh goedgekeurd. Mevr. Van Laar zal hierover worden geïnformeerd. Over de resultaten van de geplande onderzoeken zal zij worden ingelicht.

 2. Vorig verslag.

Het verslag van 15 september 1991 wordt goedgekeurd.

 3. Doel.

Het doel van deze vergadering is het voor de laatste maal horen van de getuige Heemskerk, waarna het onderzoek op de aangeduide plek zal worden voorbereid.

 Copie aan:  
 A:\COUP0040

De heer Heemskerck deelt mee dat de ontgraven grond uit het stort ten behoeve van het dumpen van de containers voorlopig op het talud van de stortkade en perskade naar de Kromme Aar is geleegd. Later zou deze weer als aanvulmateriaal dienst hebben gedaan. De schone afdeklaag zou daar terplaatse niet of nauwelijks aanwezig zijn. Het vermoeden bestaat dat de containers in het grondwater zijn afgezinken.

Door de getuige worden geen concrete aanwijzingen gegeven over het materieel wat gebruikt is. De ene keer spreekt hij van draglines, de andere keer van hydraulische kranen. Ook kan niet achterhaald worden hoe een van de kranen in de ontgravingssput is gekomen en of deze er ook uit is gehaald. Of is deze ook achtergebleven? Er blijven vragen genoeg over. Uit verkliaringen van de kraanmachinist van destijds op het stort valt over deze zaak niets op te maken, aldus de heer Haalboom. Het onderzoek zal het uitwijzen.

#### 6. Informatie grondwerk.

Iwaco zal een offerte indienen voor de uit te voeren onderzoeken gebaseerd op de afgesproken procedure.

#### 5. Onderzoek.

Om de vermoedelijke plaats van de containers zo goed mogelijk te kunnen aanwijzen wordt o.a. gebruik gemaakt van een luchtfoto van het stort uit 1985 (zie bijlage). Er bestaat volgens de getuige geen twiffel over de plaats van de tijdelijke brug over de Kromme Aar waarover de kraan het stort is opgereden. De brug lag in de nabijheid van het perceel, waarop nu het gebouw van de golfclub is gevestigd. De plaats waar de containers zouden kunnen liggen ligt achter de stortkade in het stortgebied en langs het asfaltpad. De plaats komt overeen met de eerder aangewezen plaats door de getuige. Op de bijlage is de plaats aangegeven, waar de onderzoeken zullen worden uitgevoerd.

#### 4. Plaats.

22-4-85

Handmade  
plants



Hydrolytic  
bony

— Nippon ya Egn  
Computer  
57 Wmly 88  
24-9-1991  
Bijlage 1

## Informatiebijeenkomst betreffende containers Coupépolder

Datum: 19-11-1991 te 16.00 uur.

Aanwezig: dhr. De Klerk (hfd. bodemsanering prov), dhr. Strookappe (afd. bodemsan. prov/proj.coör.), dhr. Paats (burg), dhr. de Jong (weth), dhr. van Stipdonk (O.W.), mw. Wassenaar (arb) en dhr. Camphuijsen (voorl).

Van de zijde van de provincie wordt medegedeeld dat er, blijkens een concept-rapport van het adviesbureau Iwaco, aanwijzingen zijn dat op een locatie naar alle waarschijnlijkheid een zeecontainer ligt. Een deskundige/adviseur van de RU te Utrecht zegt er zeker van te zijn dat container aanwezig is. Twee andere locaties zijn nog niet duidelijk; onderzoek daarnaar gaat door. Gedeputeerde Van der Vlist heeft eerder aangegeven dat, wanneer enige zekerheid aanwezig is over ligging van de containers, tot ontgraven zal worden overgegaan. Alvorens verder kan worden gegaan dient de veiligheid in acht te worden genomen. Verantwoordelijkheid voor het opstellen van een plan terzake ligt bij de gemeente (burgemeester). Provincie kan bij het opstellen van een scenario advies geven.

Bedoeling is in twee fasen verder te gaan:

- 1e het verder verifiëren van de locatie d.m.v. "prikken", d.w.z. dat gaten met een doorsnede van circa 50 cm worden gegraven m.b.v. een kraan (veiligheidsmaatregelen noodzakelijk);
- 2e afhankelijk van het resultaat van 1 zal gegraven gaan worden, waarbij gebruik gemaakt zal worden van verschillende experts (calamiteitenplan noodzakelijk).

In beide fasen dient uitgegegaan te worden van een "worse-case" situatie. Provincie verwacht van gemeente de randvoorwaarden, waaronder gewerkt kan worden. Termijn van ontgraving is afhankelijk van te nemen maatregelen en zal naar verwachting over circa 5 maanden kunnen gebeuren.

De provincie wijst verder op het justitieel onderzoek. De geruchten over de inhoud van de containers lopen uiteen. Ook de officier van justitie kan voorwaarden opleggen. Bijvoorbeeld het laten transporteren van de container, dan wel deze ter plaatse doen openen.

De provincie adviseert de gemeente een team samen te stellen van alle direct betrokkenen + adviseurs om een scenario op te stellen.

### **Gemaakte afspraken**

1. De provincie zal in week 48 met een schriftelijk "opdracht" komen, waarbij de thans beschikbare informatie wordt meegeleverd;
2. De provincie is verantwoordelijk voor de aanlevering van de inhoudelijk/technische gegevens t.b.v. het scenario (risico-analyse, fysieke maatregelen, wijze van werken e.d.); tevens wordt een lijst opgesteld en toegezonden van personen/instanties die naar de mening van de provincie ingeschakeld kunnen of behoren te worden;
3. met de uitvoering van werkzaamheden zal pas worden begonnen wanneer ook duidelijkheid bestaat over de twee andere locaties, dit om te voorkomen dat veiligheidsmaatregelen tweemaal moeten worden getroffen; ook dient duidelijkheid te bestaan over de (on)mogelijkheden van uitvoering van fase 2 (bijv. wat gebeurt er met container(s)?);

4. scenario zal door de gemeente in nauw overleg met de provincie en andere adviseurs worden opgesteld;
5. de provincie stelt een persbericht op met voorlopige informatie + planning. Dit bericht wordt 20/11 aangeleverd aan buro voorlichting van de gemeente. Buro voorlichting stelt het bericht, na evt. aanpassingen i.o.m. de provincie, nog dezelfde dag in handen van de lokale pers. De provincie stelt de overige media op 21/11 van e.e.a. in kennis;
6. de provincie informeert de officier van justitie en stelt de gemeente van de resultaten hiervan op de hoogte; naleving/uitvoering van evt. door justitie gestelde (rand)voorwaarden valt onder verantwoordelijkheid van de provincie;
7. de burgemeester informeert t.g.t. de C.d.K.

Na vertrek provinciale medewerkers en weth. de Jong om circa 17.00 uur wordt nog het volgende afgesproken:

8. mw. Wassenaar nodigt de C.v.P., de cdt. brwr en de GGD namens de burgemeester uit voor een (intern) vooroverleg op 27/11 te 13.30 uur (kamer burgemeester). Dhr. van Stipdonk (zelf verhinderd) draagt er zorg voor dat mw. Versteegde (bmz) bij dit gesprek aanwezig is.  
Dhr. Camphuijsen en mw. Wassenaar zijn bij dit gesprek aanwezig;
9. (administratieve) ondersteuning arb zal i.o.m. Passchier worden geregeld (huidige "logboekschrijver" kan i.v.m. drukke werkzaamheden hiervoor niet gevraagd worden).

Einde gesprek 17.15 uur.



concept persbericht

91 . . . .  
20 november 1991

*mogelijke*  
eerste fase onderzoek in Coupépolder afgerond:  
METINGEN WIJZEN OP AANWEZIGHEID CONTAINERS

Er bevinden zich twee metalen voorwerpen in de Coupépolder die vergelijkbaar zijn met een container. Dat is de eerste voorzichtige conclusie die getrokken kan worden uit het geofysisch onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van containers in voormalige vuilstort. Proefboringen moeten uitwijzen of het daadwerkelijk twee containers zijn.

De provincie Zuid-Holland heeft dit onderzoek laten verrichten naar aanleiding van een getuigeverklaring waaruit bleek dat er ~~'gifcontainers'~~ in de Coupépolder begraven zijn.

De proefboringen zullen pas over enkele maanden worden uitgevoerd. Deze tijd is nodig om veiligheidsmaatregelen te kunnen opstellen voor de proefboringen en eventuele ontgraving van de containers. De gemeente Alphen aan den Rijn stelt hiervoor een plan op omdat zij als eerste verantwoordelijk is voor de veiligheid van haar burgers. De veiligheidsmaatregelen worden genomen omdat er rekening gehouden wordt met een mogelijk giftige inhoud van de containers.

*de inhoud van containers onbekend is en elk risico  
vermeden moet worden.*

-0-0-0-0-0-0-


NOOT VOOR DE REDACTIE: Voor meer informatie, bureau  
Voorlichting, telefoon 070-3116516.

- Justitie wordt ingezet door Prov. +


- Mo gelijkheden uitschakelen

- Zenuwgas.

- Justitie komt beeld als a gegeven wordt

- Laar : wie is laar bron. 

} +





- |   |  |                |
|---|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> Staf                   | <input type="checkbox"/> Dienst Welzijn, Economie en Bestuur | Onderafdeling: |
| <input type="checkbox"/> Centrale Afdelingen    | <input type="checkbox"/> Dienst Verkeer en Vervoer           | Bureau: noord  |
| <input type="checkbox"/> Dienst Ruimte en Groen | <input type="checkbox"/> Facilitaire Dienst                  |                |
| <input type="checkbox"/> Dienst Water en Milieu | <input type="checkbox"/> Afdeling Bodemsanering              |                |

Verslag van vergadering: container-opsporingsteam Coupépolder Volgsnummer:  
 Vergadering te: Den Haag, provinciehuis  
 Datum: 17-03-1992  
 Verslaggeving door: M. Breet Telefoon: 070 - 3116249  
 Datum conceptverslag:

Onderwerp: opsporing containers Coupépolder Alphen a/d Rijn

Aanwezig: zie presentielijst

Actie door:

1. Opening en mededelingen

M. de Bolster heeft zich afgemeld.  
 D. Verploegh is vervangen door H. Kruyt.

2. Presentatie IWACO

IWACO geeft een toelichting op het onderzoek. Volgens een ooggetuige zouden er, nadat er in de stort een gat gegraven is, containers gestort zijn op de Coupépolder (formaat kleine zeecontainers). Het vermoeden bestaat dat het zou gaan om containers afkomstig van een chemische fabriek in Alphen. Deze fabriek wordt in relatie gebracht met een chemische fabriek in Duitsland die strijdgassen produceerde voor Irak. De getuige heeft de plaats op de stort aangewezen waar de containers zouden zijn gestort. De metingen in het geofysisch onderzoek hebben uitgewezen dat op de aangewezen plaats metalen objecten liggen die overeenkomen met de omvang van de containers. Dit wil echter nog niet zeggen dat er ook daadwerkelijk containers liggen. Een verificatie-onderzoek zal hier duidelijkheid in moeten verschaffen.

V/  
 Copie aan:

---

Actie door:

Omdat de inhoud van de eventuele containers niet bekend is dienen bij ontgraving de hoogste veiligheidsvoorschriften in acht te worden genomen. Verder is een rampenplan noodzakelijk. Over de uitwerking hiervan moet nog een voorstel worden gedaan.

### 3. Samenstelling en taken van het team

Vanuit de provincie nemen deel aan het team de afdelingen bodemsanering, lucht veiligheid en geluid, bodem en afval, ABC en bureau voorlichting. Ook de gemeente Alphen en het milieu bijstandsteam van het ministerie van VROM zijn vertegenwoordigd in het team (mede namens Justitie).

IWACO treedt op als adviseur. Er wordt vanuit gegaan dat TNO (Mauritslab.) en de Explosieven Opruimingsdienst op verzoek zullen adviseren.

Het container-opsporingsteam heeft een toetsende taak. De adviezen die binnenkomen zullen voor toetsing bij het teamlid met de desbetreffende specifieke vakkundigheid worden voorgelegd. Dit houdt in dat niet ieder teamlid alle stukken ter beoordeling zal ontvangen.

De gemeente vraagt hoe e.e.a. financieel wordt afgekaderd. Dhr. Strookappe antwoordt dat dit traject buiten het team om gaat. De afd. Bodemsanering neemt hierover nog contact op met de gemeente.

Dhr. Vogelzang acht het zinvol de gemeentepolitie van Alphen als lid op te nemen in het team. Afgesproken wordt dat dhr. Strookappe contact opneemt met de politie.

Mw. Wijbenga vraagt wie de terugkoppeling naar de GGD verzorgt. De gemeente zegt toe dit op zich te nemen.

### 4. Vervolgtraject

Er dient een verificatie-onderzoek plaats te vinden. Dit onderzoek zal uitwijzen of de metalen voorwerpen inderdaad containers zijn. Dit onderzoek zal bestaan uit het graven van een gat met behulp van een poliepgrijper. Met behulp van een camera zal gekeken worden of het containers zijn. Tijdens het graven worden continu luchtmetingen gedaan. Uit veiligheids-overwegingen wordt naast het boorgat een reservoir benthoniet geplaatst om het gat luchtdicht af te kunnen sluiten op het moment dat er iets misgaat". Dit kan volgens dhr. Strookappe gebeuren met de hoogste veiligheidsklasse bij saneringswerkzaamheden.

Diverse leden van het team vragen zich af of dat voldoende is. Gezien de onbekende inhoud moet ook bij de verificatieboringen van een "worst case" situatie worden uitgegaan. Er dient een risico-evaluatie te worden uitgevoerd. Aan de hand hiervan kan er bepaald worden of, en zo ja, wat voor een rampenplan bij de verificatieboringen dient te worden opgesteld.

v/

---

Actie door:

Omdat de inhoud van de eventuele containers niet bekend is dienen bij ontgraving de hoogste veiligheidsvoorschriften in acht te worden genomen. Verder is een rampenplan noodzakelijk. Over de uitwerking hiervan moet nog een voorstel worden gedaan.

### 3. Samenstelling en taken van het team

Vanuit de provincie nemen deel aan het team de afdelingen bodemsanering, lucht veiligheid en geluid, bodem en afval, ABC en bureau voorlichting. Ook de gemeente Alphen en het milieu bijstandsteam van het ministerie van VROM zijn vertegenwoordigd in het team (mede namens Justitie).

IWACO treedt op als adviseur. Er wordt vanuit gegaan dat TNO (Mauritslab.) en de Explosieven Opruimingsdienst op verzoek zullen adviseren.

Het container-opsporingsteam heeft een toetsende taak. De adviezen die binnenkomen zullen voor toetsing bij het teamlid met de desbetreffende specifieke vakkundigheid worden voorgelegd. Dit houdt in dat niet ieder teamlid alle stukken ter beoordeling zal ontvangen.

De gemeente vraagt hoe e.e.a. financieel wordt afgekaderd. Dhr. Strookappe antwoordt dat dit traject buiten het team om gaat. De afd. Bodemsanering neemt hierover nog contact op met de gemeente.

Dhr. Vogelzang acht het zinvol de gemeentepolitie van Alphen als lid op te nemen in het team. Afgesproken wordt dat dhr. Strookappe contact opneemt met de politie.

Mw. Wijbenga vraagt wie de terugkoppeling naar de GGD verzorgt. De gemeente zegt toe dit op zich te nemen.

### 4. Vervolgtraject

Er dient een verificatie-onderzoek plaats te vinden. Dit onderzoek zal uitwijzen of de metalen voorwerpen inderdaad containers zijn. Dit onderzoek zal bestaan uit het graven van een gat met behulp van een poliepgrijper. Met behulp van een camera zal gekeken worden of het containers zijn. Tijdens het graven worden continu luchtmetingen gedaan. Uit veiligheids-overwegingen wordt naast het boorgat een reservoir benthoniet geplaatst om het gat luchtdicht af te kunnen sluiten op het moment dat er iets misgaat". Dit kan volgens dhr. Strookappe gebeuren met de hoogste veiligheidsklasse bij saneringswerkzaamheden.

Diverse leden van het team vragen zich af of dat voldoende is. Gezien de onbekende inhoud moet ook bij de verificatieboringen van een "worst case" situatie worden uitgegaan. Er dient een risico-evaluatie te worden uitgevoerd. Aan de hand hiervan kan er bepaald worden of, en zo ja, wat voor een rampenplan bij de verificatieboringen dient te worden opgesteld.

v/

---

Actie door:

**Voorlichting:**

Er is nu nog geen informatie om naar buiten te brengen. Naar verwachting zal dat na de volgende vergadering wel het geval zijn. Afsproken wordt dat er een berichtje naar de pers gaat met de mededeling dat deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de mogelijkheid nog steeds aanwezig is om in mei de proefboringen te verrichten. Overwogen wordt om toch, om problemen met bewoners e.a. te voorkomen, een bericht uit te doen gaan dat de planning waarschijnlijk zal uitlopen. Dhr. Strookappe en dhr. Nijhuis zullen dit nog nader bespreken.

**5. Rondvraag en sluiting**

De gemeente vraagt een globale inschatting van de duur van dit project in verband met het inplannen van personeel. Dhr. Strookappe antwoordt dat ervan uitgegaan moet worden dat het project in het najaar afgerond zal worden.

De volgende vergadering zal worden gehouden op 28 april a.s. om 14.00 uur.

v/