

Verslag van uitvoering van de Beheersmaatregelen taluds stort Coupé-polder Alphen aan de Rijn Bestek 88 van 1991

Opdrachtgever : Provincie Zuid-Holland
Dienst : Water en Milieu
Afdeling : Bodemsanering

Aannemer : Van Eijk Bodemsaneringswerken BV
Milieuk. begel. : Iwaco BV
Directie : Promeco BV

BOEK



4

- Bijlage 27
Motivatie meer- en minderwerk deelbestek 88 A en B
Motivatie meer- en minderwerk deelbestek 88 C en D

BIJLAGE 27

Motivatieformulieren meer- en minderwerken

- deelbestekken 88 A en B
- deelbestekken 88 C en D



Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

RESUME MEERWERK BESTEK A EN B		
1	Verwijderen van betonput van oude duiker onder Aarkanaal.	1.519,29
2	Ontgraven grond tpv. de wisselplaats aan de Westkanaalweg (tpv Tee).	6.977,08
3	Grondverbetering Westkanaalweg	22.925,49
4	Slopen van een oude duiker en aanleg van een nieuwe duiker tpv de wisselplaats aan de Westkanaalweg.	6.825,71
5	Extra telefoonkosten	1.503,22
6	Stagnatiekosten en bemaling	13.633,83
7	Copieërmachine	1.000,00
8	Aanleg sloot Heemgebied	8.883,00
9	Verharden onderhoudspad met Repak, incl bezanden en inzaaien.	72.471,42
10	Verhoging bentonietgehalte in het zand-bentonietmengsel van 8 % naar 10 %	12.588,85
11	Vergroting van de berging van het gemaal Heemgebied en het mbv. een damwand scheiden van water uit de sloot en water uit het Heemgebied	4.560,66
12	Voorziening tbv. het inlaten van water in de sloot tussen het Heemgebied en de golfbaan.	4.753,69
13	Transport grond afkomstig van aanleg drain ø 160 mm langs damwand Kromme Aar.	7.599,24
14	Gording langs beschoeiing Kromme Aar	10.487,84
15	Minderprijs voor het verwerken van zand-bentoniet door wijziging in de werkwijze.	-13.224,23
16	minderwerk door koop van het restant van de damwandplanken door de aannemer	-9.899,01
17	Regenwatergoot, incl. kolken en afvoer langs de wisselplaats in de Westkanaalweg	3.360,00
18	Houten damwand tpv. drainpompput Kromme Aar	1.705,39
19	Extra kosten voor slibontwatering	60.323,41
20	Vertraging door uitvoering onderzoek naar vermoede (gif-)containers	3.532,98
21	Stellen betonbanden tussen putten en onderhoudspad	1.294,32
22	Herstellen en herplaatsen van parkbanken en pick-nicktafel	822,14
23	Leveren en aanbrengen stapelzoden	3.016,37
24	Aanleg drain aan weerszijden van toegang locatie	1.622,06
25	Plaatsen bouwhekken ter afsluiting van het onderhoudspad.	1.555,40

229.838,13

Opdrachtgever: Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering Koningskade 1-2 2596 AA Den Haag	Aannemer: Van Eijk Bodemsan. BV Adm. Helfrichweg 11 2315 VC Leiden	Directie: Promeco BV Postbus 94 5740 AB Beek en Donk
--	--	--



Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr. Omschrijving MEERWERK

1 Verwijderen van betonput van oude duiker onder Aarkanaal.

overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)

1.519,29

Motivatie

Het betrof een oude betonput die niet meer in functie was, maar die voor de uitvoering van het werk in de weg stond.

Prijsopbouw

HGM	8 uur	90,00	720,00
HGM + prikker	4 uur	150,00	600,00
Grondwerker	1 uur	47,50	47,50
			1.367,50
	A.K. + W.	11,10%	151,79
			1.519,29

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:	9/3 - 16/3	18+19	Betalingsadv.:		
Brief:			Opdracht PZH:		
Weekrapport:			Betaald:		

Transport 1.519,29

Opdrachtgever: Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering Koningskade 1-2 2596 AA Den Haag	Aannemer: Van Eijk Bodemsan. BV Adm. Helfrichweg 11 2315 VC Leiden	Directie: Promeco BV Postbus 94 5740 AB Beek en Donk
--	--	--

van Eijk bodemsaneringswerken b.v.

Provincie Zuid-Holland
Dienst Water & Milieu
afd. Bodemsanering
t.a.v. de heer F. van Oostveen
Koningskade 1
2596 AA 's-GRAVENHAGE

Leiden: 17-2-92

Ref. :

Betreft: Coupépolder Alphen aan den Rijn
Prijsaanbieding meerwerk
Verwijderen betonput.


Mijne heren,

Hierbij doen wij u een prijsaanbieding toekomen voor het slopen en afvoeren van een betonput t.b.v. de duiker onder de Westkanaalweg.

Genoemde werkzaamheden voeren wij uit voor de aanneemsom van f 1.580,-- (zegge: éénderduizendvijfhonderdtachtig gulden) excl. BTW.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan.


hoogachtend,
van Eijk bodemsaneringswerken b.v.


G. Alkemade

Admiraal Helfrichweg 11
2315 VC Leiden
Tel: 071-22 37 91
fax: 071-21 29 52

Amrobank Wassenaar
nr: 49 49 43 106
Bank: 99 40 89. 902

Ing. van Oostveen in het
handelsregister te Leiden.
K.v.K. nr. 4 52 50



Betreft: Specificatie
Verwijderen betonput.

8	uur h.g.m.	a	f	90,--	f	720,--
4	uur h.g.m.+prikker	a	f	150,--	f	600,--
1	uur grondwerker	a	f	47,50	f	47,50

Uitvoering, AK + W

f	1.367,50
f	212,50

f	1.580,--
---	----------

Verwijderen betonput:

Prijzen en uren accoord,
meerwerk betaalbaar te stellen nadat de put is gesloopt.

Totaalprijs 1.580,00

Grondwerk Tee tpv inhaalplaats:

3 m grind a f 75,-- niet accoord

Grind als leverantie te verrekenen bij uitvoering grondverbetering:

Prijzontleding:

24 uur	HGM	a	90,00	2.160,00
24 uur	grondkar	a	80,00	1.920,00
16 uur	bulldozer	a	90,00	1.440,00
16 uur	arbeider	a	47,50	<u>760,00</u>
				6.280,00
	A.K. en Winst			<u>979,68</u>
	Totaal			7.259,68

Grondverbetering westkanaalweg


Verrekening pomp niet accoord.

Wijze van verrekenen grind niet accoord.

Prijzontleding:

Prijzontleding

65 uur	HGM	a	90,00	5.850,00
54 uur	grondkar	a	80,00	4.320,00
39,50 uur	bulldozer	a	90,00	3.555,00
36 uur	arbeider	a	47,50	1.710,00
130 ton	grind	a	40,00	<u>5.200,00</u>
				20.635,00
	A.K. en Winst			<u>3.219,06</u>
	Totaal			23.854,06



Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK	Transport	1.519,29
2	Ontgraven grond tpv. de wisselplaats aan de Westkanaalweg (tpv Tee).			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			6.977,08

Motivatie

Ter plaatse van de Tee nabij de wisselplaats was een steil talud aanwezig.
Dit talud diende te worden afgegraven ten einde de zand-bentoniet constructie onder de vereiste helling te kunnen aanbrengen.

Prijsopbouw

HGM	24 uur	90,00	2.160,00
Grondkar	24 uur	80,00	1.920,00
Grondwerker	16 uur	47,50	760,00
Bulldozer	16 uur	90,00	1.440,00
			6.280,00
	A.K. + W.	11,10%	697,08
			6.977,08

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:	9/3-16/3	18+19	Betalingsadv.:		
Brief:			Opdracht PZH:		
Weekrapport:			Betaald:		

Transport 8.496,37

Opdrachtgever: Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering Koningskade 1-2 2596 AA Den Haag	Aannemer: Van Eijk Bodemsan. BV Adm. Helfrichweg 11 2315 VC Leiden	Directie: Promeco BV Postbus 94 5740 AB Beek en Donk
--	--	--

van Eijk bodemsaneringswerken b.v.

Provincie Zuid-Holland
Dienst Water & Milieu
afd. Bodemsanering
t.a.v. de heer F. van Oostveen
Koningskade 1
2596 AA 's-GRAVENHAGE

Leiden: 17-2-92

Ref. :

Betreft: Coupépolder Alphen aan den Rijn
Prijsaanbieding meerwerk
Grondwerk Tee t.p.v. inhaalplaats.


Mijne heren,

Hierbij doen wij u een prijsaanbieding toekomen voor het grondwerk bij de Tee t.p.v. de inhaalplaats langs de Westkanaalweg.

Genoemde werkzaamheden voeren wij uit voor de aanneemsom van f 7.560,-- (zegge: zeventuizendvijfhonderdzesig gulden) excl. BTW.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan.

hoogachtend,
van Eijk bodemsaneringswerken b.v.


G. Alkemade

Admiraal Helfrichweg 11
2315 VC Leiden
Tel: 071-22 37 91
Fax: 071-21 29 52

Amrobank Wassenaar
nr. 49.49.43.106
Grek. 99.40.89.902

Inc. even in het
handelsregister te Leiden.
K.v.K. nr. 4 57 60

Betreft: Specificatie
Grondwerk Tee t.p.v. inhaalplaats.

24	uur h.g.m.	a	f 90,--	f 2.160,--
24	uur grondkar	a	f 80,--	f 1.920,--
16	uur bulldozer	a	f 92,25	f 1.476,--
16	uur arbeider	a	f 47,50	f 760,--
3 m grind				f 225,--
				<hr/>
Uitvoering, AK + W				f 6.541,--
				f 1.019,--
				<hr/>
				f 7.560,--

Verwijderen betonput:

Prijzen en uren accoord,
meerwerk betaalbaar te stellen nadat de put is gesloopt.

Totaalprijs	1.580,00
-------------	----------

Grondwerk Tee tpv inhaalplaats:

3 m grind a f 75,-- niet accoord

Grind als leverantie te verrekenen bij uitvoering grondverbetering:

Prijzontleding:

24 uur HGM	a	90,00	2.160,00
24 uur grondkar	a	80,00	1.920,00
16 uur bulldozer	a	90,00	1.440,00
16 uur arbeider	a	47,50	760,00
			<u>6.280,00</u>
A.K. en Winst			979,68
Totaal			<u>7.259,68</u>

Grondverbetering westkanaalweg

Verrekening pomp niet accoord.

Wijze van verrekenen grind niet accoord.

Prijzontleding:

Prijzontleding

65 uur HGM	a	90,00	5.850,00
54 uur grondkar	a	80,00	4.320,00
39,50 uur bulldozer	a	90,00	3.555,00
36 uur arbeider	a	47,50	1.710,00
130 ton grind	a	40,00	5.200,00
			<u>20.635,00</u>
A.K. en Winst			3.219,06
Totaal			<u>23.854,06</u>



Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK	Transport	8.496,37
3	Grondverbetering Westkanaalweg			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			22.925,49

Motivatie

Om een goede verdichting te kunnen realiseren van de zand-bentoniet laag is een stabiele ondergrond noodzakelijk. Op plaatsen waar die stabiliteit ontbrak is grondverbetering toegepast.

Prijsopbouw

65 uur	HGM	a	90,00	5.850,00
54 uur	grondkar	a	80,00	4.320,00
39,50 uur	bulldozer	a	90,00	3.555,00
36 uur	arbeider	a	47,50	1.710,00
130 ton	grind	a	40,00	5.200,00
				20.635,00
		A.K. + W.	11,10%	2.290,49
				22.925,49

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:	9/3-16/3	18+19	Betalingsadv.:		
Brief:			Opdracht PZH:		
Weekrapport:	wk: 4	22.	Betaald:		

Transport 31.421,86

Opdrachtgever: Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering Koningskade 1-2 2596 AA Den Haag	Aannemer: Van Eijk Bodemsan. BV Adm. Helfrichweg 11 2315 VC Leiden	Directie: Promeco BV Postbus 94 5740 AB Beek en Donk
--	--	--

van Eijk bodemsaneringswerken b.v.

Provincie Zuid-Holland
Dienst Water & Milieu
afd. Bodemsanering
t.a.v. de heer F. van Oostveen
Koningskade 1
2596 AA 's-GRAVENHAGE

Leiden: 17-2-92

Ref. :

Betreft: Coupépolder Alphen aan den Rijn
Prijsaanbieding meerwerk
Grondverbetering steunlaag Westkanaalweg.


Mijne heren,

Hierbij doen wij u een prijsaanbieding toekomen voor het uitvoeren van een grondverbetering t.b.v. de steunlaag langs de Westkanaalweg.

Genoemde werkzaamheden voeren wij uit voor de aanneemsom van f 28.350,-- (zegge: achtentwintigduizenddriehonderdenvijftig gulden) excl. BTW.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan.

hoogachtend,
van Eijk bodemsaneringswerken b.v.


G. Alkenade

Admiraal Helfrichweg 11
2315 VC Leiden
Tel: 071-22 37 91
fax: 071-21 29 52

Amrobank Wassenaar
nr.: 49.49.43.106
G rek.: 99.40.89.902

Ingescreven in het
handelsregister te Leiden.
K.v.K. nr. 4 57 60

Betreft: Specificatie
Grondverbetering steunlaag Westkanaalweg.

65	uur h.g.m.	a	f	90,--	f	5.850,--
54	uur grondkar	a	f	80,--	f	4.320,--
108 m	grind	a	f	75,--	f	8.100,--
36	uur arbeider	a	f	47,50	f	1.710,--
39,5	uur bulldozer	a	f	92,25	f	3.643,88
9	dagen pomp	a	f	100,--	f	900,--

Uitvoering, AK + W

f	24.523,88
f	3.826,12

f 28.350,--

Verwijderen betonput:

Prijzen en uren accoord,
meerwerk betaalbaar te stellen nadat de put is gesloopt.

Totaalprijs	1.580,00
-------------	----------

Grondwerk Tee tpv inhaalplaats:

3 m grind a f 75,- niet accoord

Grind als leverantie te verrekenen bij uitvoering grondverbetering:

Prijzontleding:

24 uur HGM	a	90,00	2.160,00
24 uur grondkar	a	80,00	1.920,00
16 uur bulldozer	a	90,00	1.440,00
16 uur arbeider	a	47,50	<u>760,00</u>
			6.280,00
A.K. en Winst			<u>979,68</u>
Totaal			7.259,68

Grondverbetering westkanaalweg


Verrekening pomp niet accoord.

Wijze van verrekenen grind niet accoord.

Prijzontleding:

Prijzontleding

65 uur HGM	a	90,00	5.850,00
54 uur grondkar	a	80,00	4.320,00
39,50 uur bulldozer	a	90,00	3.555,00
36 uur arbeider	a	47,50	1.710,00
130 ton grind	a	40,00	<u>5.200,00</u>
			20.635,00
A.K. en Winst			<u>3.219,06</u>
Totaal			23.854,06



Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK	Transport	31.421,86
4	Slopen van een oude duiker en aanleg van een nieuwe duiker t.p.v. de wisselplaats aan de Westkanaalweg. overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			6.825,71

Motivatie

De bestaande duiker lag in het oorspronkelijke slootprofiel. Deze duiker moest worden verwijderd t.b.v. de te maken constructie. Tijdens de uitvoering van het werk bleek dat er geen ruimte was voor de aanleg van de sloot tussen de wisselplaats en het talud. Daarom is er over een lengte van ca 42 meter een nieuwe duiker aangelegd.

Prijsopbouw

HGM	20 uur	90,00	1.800,00
Grondkar	12 uur	80,00	960,00
Grondwerker	16,5 uur	47,50	783,75
PVC ø 315	40 m1	65,00	2.600,00
			6.143,75
	AK + W	11,10%	681,96
			6.825,71

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:	13/1 - 9/3 -	13+18+19	Betalingsadv.:		
Brief:	16/3		Opdracht PZH:		
Weekrapport:			Betaald:		

Transport 38.247,56

Opdrachtgever: Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering Koningskade 1-2 2596 AA Den Haag	Aannemer: Van Eijk Bodemsan. BV Adm. Helfrichweg 11 2315 VC Leiden	Directie: Promeco BV Postbus 94 5740 AB Beek en Donk
--	--	--

van Eijk bodemsaneringswerken b.v.

Provincie Zuid-Holland
Dienst Water & Milieu
afd. Bodemsanering
t.a.v. de heer F. van Oostveen
Koningskade 1
2596 AA 's-GRAVENHAGE

Leiden: 17-2-92

Ref. :

Betreft: Coupépolder Alphen aan den Rijn
Prijsaanbieding meerwerk
Duiker Westkanaalweg.


Mijne heren,

Hierbij doen wij u een prijsaanbieding toekomen voor het opnemen en afvoeren van een oude duiker en de aanleg van een nieuwe duiker 0 315 ter hoogte van de Westkanaalweg.

Genoemde werkzaamheden voeren wij uit voor de aanneemsom van f 7.100,-- (zegge: zeventuizendéénhonderd gulden) excl. BTW.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan.

hoogachtend,
van Eijk bodemsaneringswerken b.v.


G. Alkemade

Admiraal Helfrichweg 11
3115 VC Leiden
Tel: 071-22 37 91
Fax: 071-21 29 52

Amrobank Wassenaar
Tel: 49.49.43.106
Telefax: 99.40.89.902

Handwritten in het
Handwritten register te Leiden.
K. n. 4 57 60

Betreft: Specificatie
Duiker Westkanaalweg

20	uur h.g.m.	a	f 90,--	f 1.800,--
12	uur grondkar	a	f 80,--	f 960,--
16,5	uur grondwerker	a	f 47,50	f 783,75
40 m p.v.c. 0 315				f 2.600,--
Uitvoering, AK + W				f 6.143,75
				f 956,25
				f 7.100,--

Duiker westkanaalweg

Betreft ontgraven slopen en vervoeren oude duiker incl
grondverzet en aanleg nieuwe duiker
Prijzen en uren accoord

Totaalprijs	7.100,00
-------------	----------

Kosten gebruikmaking van mobiele telefooninstallatie:

Prijsontleiding


Kosten van normale telefoonaansluiting

Abonnemen per week	4,90
Gesprekskosten per week	<u>30,00</u>
	34,90

Totale kosten mobiele telefoonaansluiting conform uw specificatie
3431,123

Voor vergoeding komt de helft in aanmerking omdat de aannemer
zelf ook gebruik maakte van de mobiele telefoon

Gebruik mob. tel. door directie	1.715,56
Eraf 10 weken a 34,90	<u>349,00</u>
	1.366,56
Aannemersvergoeding	<u>136,66</u>
	1.503,22



Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK	Transport	38.247,56
5	Extra telefoonkosten			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			1.503,22

Motivatie

Aangezien de PTT bij de start van het werk geen kabel beschikbaar had voor de aanleg van een telefoonverbinding, is gekozen voor een tijdelijk oplossing mbv een mobiele autotelefoon.

Prijsopbouw

Kosten van normale telefoonaansluiting		
Abonnement	per week	4,90
Gesprekskosten	per week	30,00
		<u>34,90</u>
Totale kosten mobiele tel.aansluiting conform uw specificatie		3.431,12
Voor vergoeding komt de helft in aanmerking omdat de aannemer zelf ook gebruik maakte van de mobiele telefoon		
Gebruik mob. tel. door directie		1.715,56
Eraf	10 weken a	34,90
		<u>349,00</u>
		1.366,56
Aannemersvergoeding		<u>136,66</u>
		1.503,22

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:	13/1- 9/3 -	13 + 18 + 19	Betalingsadv.:		
Brief:	16/3		Opdracht PZH:		
Weekrapport:			Betaald:		

Transport 39.750,78

Opdrachtgever: Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering Koningskade 1-2 2596 AA Den Haag	Aannemer: Van Eijk Bodemsan. BV Adm. Helfrichweg 11 2315 VC Leiden	Directie: Promeco BV Postbus 94 5740 AB Beek en Donk
--	--	--

Duiker westkanaalweg

Betreft ontgraven slopen en vervoeren oude duiker incl
grondverzet en aanleg nieuwe duiker
Prijzen en uren accoord

Totaalprijs	7.100,00
-------------	----------

Kosten gebruikmaking van mobiele telefooninstallatie:

Prijzontleding

Kosten van normale telefoonaansluiting

Abonnemen per week	4,90
--------------------	------

Gesprekskosten per week	<u>30,00</u>
-------------------------	--------------

	34,90
--	-------

Totale kosten mobiele telefoonaansluiting conform uw specificatie
3431,123

Voor vergoeding komt de helft in aanmerking omdat de aannemer
zelf ook gebruik maakte van de mobiele telefoon

Gebruik mob. tel. door directie	1.715,56
---------------------------------	----------

Eraf 10 weken a 34,90	<u>349,00</u>
-----------------------	---------------

	1.366,56
--	----------

Aannemersvergoeding	<u>136,66</u>
---------------------	---------------

	1.503,22
--	----------

van Eijk bodemsaneringswerken b.v.

Provincie Zuid-Holland
Dienst Water & Milieu
afd. Bodemsanering
t.a.v. de heer F. van Oostveen
Koningskade 1
2596 AA 's-GRAVENHAGE

Leiden: 17-2-92

Ref. :

Betreft: Coupépolder Alphen aan den Rijn
Extra kosten i.v.m. tijdelijke 06-aansluiting.

Mijne heren,

Hierbij sturen wij u een specificatie van de meerkosten in verband met een tijdelijk 06-nummer in de directieket op het werk.

Gesprekskosten 06-nummer:	f 1.183,23
" " " " :	f 497,90
Huur toestel 16-8 t/m 24-10 = 10 wkn. á f 175,--	f 1.750,--


	f 3.431,13
Gesprekskosten 24-10 t/m 15-11 f 90,15 -->	
f 30,--/wk x 10	-/- f 300,--

	f 3.131,13
Aannemersvergoeding 10%	f 313,11

Totaal	f 3.444,24

Wij vertrouwen erop u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben.

hoogachtend,
van Eijk bodemsaneringswerken b.v.


G. Aalkemade

Admiraal Helfrichweg 11
2315 VC Leiden
Tel: 071-22 37 91
Fax: 071-21 29 52

Amrobank Wassenaar
nr. 49 49 43.106
Grek. 99 40 89.902

In Leiden in het
handelsregister te Leiden.
K.v.K. nr. 4 57 60



POSTBUS 13000
9700 EA GRONINGEN

Datum 24-10-1991
Betalingsskenmerk 103.762.051.001.101
Bladnr. 1 van 3

GIROREKENING 6094810
TELEFOONNUMMER 06-0106

VAN EYK BODEMSANERINGSWERKEN BV
ADM HELFRICHWG 11
2315 VC LEIDEN

3319

N O T A
voor toelichting zie ommezijde

02053

Omschrijving	Bedrag (excl. BTW) fl	Subtotaal (excl. BTW) fl	% BTW
Betreft Autotelefoniepakket: 00096274			
Naam : VAN EYK BODEMSANERINGSWERKEN Adres: ADM HELFRICHWG 11 2315 VC LEIDEN			
PERIODIEKE KOSTEN Periode SEP 1991 t/m OKT 1991			
aansluiting(en) telecommunicatie-infrastructuur	170,00		
Totaal periodieke kosten		170,00	
VERBRUIKSKOSTEN			
Automatische gesprekken			
Net nummer van tot			
AT3 06-52708689 16-08 23-08	184,05		
AT3 06-52708689 23-08 26-09	683,85		
Totaal automatische gesprekken	867,90		
Totaal verbruikskosten		867,90	
EENMALIGE KOSTEN (VOOR SPECIFICATIE ZIE BIJLAGE)			
Voor ordernummer: 00096274-001	145,33		
Totaal eenmalige kosten		145,33	
Totaal autotelefoniepakket: 00096274		1.183,23	

Wilt u het verschuldigde bedrag voor 07-11-1991 overmaken met bijgevoegd acceptgiroformulier.

Betalingen van vorige nota's, zijn verwerkt tot de datum van deze nota.
Wilt u bij navraag en / of correspondentie uw betalingskenmerk vermelden.



POSTBUS 13000
9700 EA GRONINGEN

Datum 24-12-1991
 Betalingskenmerk 103.762.051.001.102
 Bladnr. 1 van

GIROREKENING 6094810
 TELEFOONNUMMER 06-0106

VAN EYK BODEMSANERINGSWERKEN BV

ADM HELFRICHWG 11
 2315 VC LEIDEN

4132

N O T A

02007

voor toelichting zie ommezijde

Omschrijving	Bedrag (excl. BTW) fl	Subtotaal (excl. BTW) fl	% BTW
Betreft Autotelefoniepakket: 00096274			
Naam : VAN EYK BODEMSANERINGSWERKEN Adres: ADM HELFRICHWG 11 2315 VC LEIDEN			
PERIODIEKE KOSTEN Periode NOV 1991 t/m DEC 1991			
aansluiting(en) telecommunicatie-infrastructuur	170,00		
Totaal periodieke kosten		170,00	
VERBRUIKSKOSTEN			
Automatische gesprekken			
Net nummer van tot			
AT3 06-52708689 26-09 15-10	306,75		
AT3 06-52708689 15-10 14-11	21,15		
Totaal automatische gesprekken	327,90		
Totaal verbruikskosten		327,90	
Totaal autotelefoniepakket: 00096274		497,90	

ilt u het verschuldigde bedrag voor 07-01-1992
 vermaken met bijgevoegd acceptgiroformulier.

etalingen van vorige nota's, zijn verwerkt tot de datum van deze nota.
 ilt u bij navraag en / of correspondentie uw betalingskenmerk vermelden.



Postbus 30207
2500 GE DEN HAAG

3986

Datum
05-12-91

036719

rekening 507986
nr 06 -0404

van eyk bodemsaneringswerken,
adm helfrichwg 11
2315 VC LEIDEN

identie vermelden

TELEFOONNOTA
20-39457/11
voor toelichting zie ommezijde

ing	Bedrag fl	% BTW
NEMENTSKOSTEN :		
luiting periode nov-dec	42,40	-
luiting periode 24-10-91 tot 1-11-91	4,95	-
ALIGE KOSTEN :		
delijke aansluiting	420,00	-
REKSKOSTEN :		
matische gesprekken 24-10-91 tot 15-11-91	90,15	-
al	557,50	

u het bedrag uitsluitend met het aangehechte
eptgiroformulier overschrijven of storten voor 24 dec 91.

com B.V., K.v.K. 's-Gravenhage, Registratienummer 124701

deze strook niet meezenden

557 gld 50 ct 4172 0003 9457 0211+

op rekening 507986
tgv PTT TELECOM DEN HAAG
POSTBUS 30207 2500 GE DEN HAAG
voor gebruiksaanwijzing 707

01720- 39457/11

KENM BT
PERIODE: 11



van Eijk bodemsaneringswerken b.v.

Provincie Zuid-Holland
Dienst Water en Milieu
t.a.v. de heer F. van Oostveen
Koningskade 1
2596 AA 's-GRAVENHAGE

Leiden: 13-1-92

Ref. :

Betreft: Beheersmaatregelen Coupépolder
Specificatie stagnatiekosten.

Geachte heer van Oostveen,

In aansluiting op onze brief, d.d.: 19-12-1991 waarin wij u aansprakelijk stellen voor de financiële gevolgen van de wateroverlast, ten gevolge van een breuk in de duikers onder het Aarkanaal volgt hier een specificatie van de kosten.

Maandag 9-12

8 uur Bulldozer á f	90,--	f	720,--
16 uur Rupskraan á f	90,--	f	1.440,--
8 uur grondkar á f	65,--	f	520,--
24 uur arbeider á f	47,50	f	1.140,--

Woensdag 11-12

3 stuks pompen + aan- en afvoerleiding aanvoeren op het werk en		f	250,--
in bedrijf stellen pompen			
8 uur arbeider á f	47,50	f	380,--
8 uur shovel á f	70,--	f	560,--
3 stuks pompen + slangen huur á f	100,--/dag	f	300,--

Donderdag 12-12

bediening pompen			
4 uur arbeider á f	47,50	f	190,--
3 stuks pompen + slangen huur		f	300,--

Vrijdag 13-12

bediening pompen			
4 uur arbeider á f	47,50	f	190,--
3 stuks pompen + slangen huur		f	300,--

- 2 -

Admiraal Helfrichweg 11
2315 VC Leiden
Tel: 071 22 37 91
Fax: 071-21 29 52

Amrobank Wassenaar
nr 49 49 43 106
G tel. 99 40 89 907

Incr...zen in het
ho...register te Leiden.
K.v.K. nr 4 57 60

Provincie Zuid-Holland
Dienst Water en Milieu
dhr. F. van Oostveen
's-Gravenhage

13-1-92

Zaterdag 14-12

bediening pompen		
4 uur arbeider á f 47,50	f	190,--
3 stuks pompen + slangen huur	f	300,--

Zondag 15-12

bediening pompen		
4 uur arbeider á f 47,50	f	190,--
3 stuks pompen + slangen huur	f	300,--

Uitvoering 1 week vertraagd		
huur rijplaten 251 stuks	f	1.294,50
drainageschotten	f	3.320,--

	f	11.884,50

Uitvoeringskosten 1 week á f 6.732,30


AK 0,071%	f	843,80
W+R 0,04%	f	475,38


	f	19.935,98

In deze kostenopstelling zijn de gevolgen van de verlenging van de uitvoeringsduur buiten beschouwen gelaten.

Erop vertrouwend u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben,

hoogachtend,
van Eijk bodemsaneringswerken b.v.


G. Alkemade



Van Eijk Bodemsaneringswerken,
Admiraal Helfrichweg 11,
2315 VC Leiden.
T.a.v. de heer G. Alkemade.

Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 1285/tb
Contactpersoon:
A. Broeders.

15 januari 1992.


Onderwerp:
Specificatie stagnatiekosten, werk coupépolder.

Geachte heer Alkemade,

Onderstaand reageren wij op uw voorstel van 13 januari omtrent de specificatie van gevolgschade op het werk coupépolder, als volgt:

1. De eenheidsprijzen van de pompen zijn ons inziens te hoog. Gaarne zouden wij meer specificaties hiervan ontvangen om het een en ander verder te kunnen beoordelen.
2. Wij verzoeken u de kosten van de rijplaten te specificeren. Aannemende dat met drainageschotten, draglineschotten worden bedoeld verzoeken wij u ook hiervan het een en ander te specificeren.
3. Gaarne ook specificatie van de genoemde uitvoeringskosten.
4. Aangezien het om een vertragingsschade handelt dient er geen winst en risico berekend te worden. Algemene kosten zijn wel acceptabel.
5. De termijn waarover de vertraging wordt berekend moet ons inziens veel minder dan een week bedragen, immers er is in die week ook geproduceerd en er is sprake geweest van onwerkbaar weer, hetgeen ook gecorrigeerd dient te worden.
6. De werkelijke vertraging in dagen gemeten zal opgeteld worden bij de beschikbare werkdagen zodat er geen kosten bij u kunnen zijn als gevolg van de verlenging van de uitvoeringsduur.

Wij verzoeken u ons de gevraagde specificaties en wijzigingen zo spoedig mogelijk te verstrekken.

Hoogachtend,
Promeco BV,

A.J.M. Broeders.

van Eijk bodemsaneringswerken b.v.

Promeco B.V.
t.a.v. de heer ing. A.J.M. Broeders
Postbus 94
5740 AB BEEK EN DONK

Leiden: 17-2-92

Ref. :

Betreft: Beheersmaatregelen Coupépolder Alphen aan den
Rijn
Specificatie stagnatiekosten.

Mijne heren,

In antwoord op uw schrijven met uw kenmerk 1285/tb het
volgende:

1. eenheidsprijzen pompen

3 st. pomp + slang	á f	62,50/dag
gasolieverbruik 3,5 ltr.	á f	0,60/u
in 8 u 8x3,5x0,60 =	á f	16,80/dag
incl. huur is dit	á f	79,30/dag
in 24 u 24x3,5x0,60 =	á f	50,40/dag
incl. huur is dit	á f	112,90/dag
6 st. pomp + slang	á f	75,--/dag
gasolieverbruik 5 ltr.	á f	0,60/u
in 8 u 8x5x0,60 =	á f	24,--/dag
incl. huur is dit	á f	99,--/dag
in 24 u 24x5x0,60 =	á f	72,--/dag
incl. huur is dit	á f	147,--/dag
2. Door deze calamiteit zijn de werkzaamheden met mini-
maal 1 week vertraagd. Op dat moment stond ook het
aanbrengen van bentoniet op de planning. Dit is mede
hierdoor veel verder naar achteren verschoven. De
rijplaten zijn alle rijplaten die op het werk aanwezig
zijn.
De draglineschotten liggen voornamelijk bij de indik-
installatie. In verband met de wateroverlast kon deze
zijn proceswater niet kwijt.
4. De uitvoeringskosten zijn gerekend over een week en
zijn afkomstig van de termijnstaat van deelbestek B.


Promeco B.V.
dhr.ing. A.J.M. Broeders
Beek en Donk

17-2-92


4. Wij gaan akkoord met uw voorstel om de A.K. te verrekenen.
5. De indirecte vertraging is minimaal een week geweest. Een aantal werkzaamheden die in den droge uitgevoerd moeten worden zijn met minimaal een week naar achteren geschoven. Dit komt mede omdat we tegen het kerstreces aanzaten.
6. Als de werkelijke vertraging bij de beschikbare werkdagen worden opgeteld, moeten deze kosten worden vergoed omdat de uitvoeringsduur/kosten vooralsnog onverrekenbaar zijn. Gevolgen in verband met overschrijding van de opleveringsdatum (stel b.v. 1 april) is buiten beschouwing gelaten.

Als bijlage vindt u de nieuwe kostenopstelling.

Hoogachtend,
van Eijk Bodemsaneringswerken b.v.


G. Alkemade

Bijlage: kostenopstelling.



Provincie Zuid-Holland
Dienst Water & Milieu
afd. Bodemsanering
's-Gravenhage

17-2-92

Bijlage:

kostenopstelling stagnatie Coupépolder Alphen aan den Rijn

maandag 9-12

8 uur	Bulldozer	á	f 90,--	f	720,--
16 uur	Rupskraan	á	f 90,--	f	1.440,--
8 uur	grondkar	á	f 65,--	f	520,--
24 uur	arbeider	á	f 47,50	f	1.140,--

woensdag 11-12

3 stuks	pompen + aan- en afvoerleiding aanvoeren op het werk en			f	250,--
	in bedrijf stellen pompen				
8 uur	arbeider	á	f 47,50	f	380,--
8 uur	shovel	á	f 70,--	f	560,--
3 stuks	pompen + slangen huur	á	f 100,--/dag	f	300,--

donderdag 12-12

bediening pompen					
4 uur	arbeider	á	f 47,50	f	190,--
3 stuks	pompen + slang	huur		f	300,--

vrijdag 13-12

bediening pompen					
4 uur	arbeider	á	f 47,50	f	190,--
3 stuks	pompen + slang	huur		f	300,--

zaterdag 14-12

bediening pompen					
4 uur	arbeider	á	f 47,50	f	190,--
3 stuks	pompen + slang	huur		f	300,--

zondag 15-12

bediening pompen

4 uur arbeider á f 47,50

f 190,--

3 stuks pompen + slang huur

f 300,--

Uitvoering 1 week vertraagd

huur rijplaten 251 stuks

f 1.294,50

huur draglineschotten 122 stuks

f 3.320,--

f 11.844,50

Uitvoeringskosten 1 week á f 6.732,30

AK 0,071%

f 843,80

f 19.460,60



POMPTIJNE B.V.

Pompen voor bouw-, grond- en waterwerken - Polderbemaling
Draalstroom-diesel-agregaten - Pompen voor bronbemaling
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Postbus 116 - 3100 AC Schiedam
Noordvest 87 - 3111 PG Schiedam
Telefoon (010) 4 26 87 96 - 4 26 62 55
Telefax (010) 4 73 52 49
Postbankrekening 14 98 76
AMRO-BANK (Schiedam)
Rek.nr. 47.94.64.863

3805

Van Eijk Grondwerken BV
Helfrichweg 11.
2315 VC LEIDEN

Deb.nr : 1670
Fakt.nr : 909164
Fakt.datum : 02-12-91
Order nr : 11445
Werk nr : Alphen Coupepolder

ART.NR	AANT	EENH	OMSCHRIJVING	PRIJS	DGN	BEDRAG
174	1	ST	Dieselmotor dubbele zuig-pers kattetekoppomp 3" inci. zuigslang ca. 6 mtr pomp voorzien van verloop naar 4" aan de afvoerkant.	47,50	18	855,00
SL4	60	MTR	afvoerslang 4"	0,25	18	270,00

Betreft huurperiode van 06-11-91
tot en met 29-11-91.

$1125 / 10 = 62,50 \text{ day.}$
 fasdie $3,5 \text{ ltr/u} \times 0,60 / \text{ltr.}$ 8 u. $16,80$ $79,30 / \text{day.}$
 244 $50,40$ $112,90 / \text{day.}$

Volgende periode vangt aan d.d. 02-12-91

BETALING VOOR 17-01-92

Totaal excl. BTW	1125,00
BTW 18,50 %	208,11
Totaal	1333,11



POMPFONTIJNE B.V.

Pompen voor bouw-, grond- en waterwerken - Polderbemaling
Draaistroom-diesel-agregaten - Pompen voor bronbemaling
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Postbus 116 - 3100 AC Schiedam
Noordvest 87 - 3111 PG Schiedam
Telefoon (010) 4 26 87 96 - 4 26 62 55
Telefax (010) 4 73 52 49
Postbankrekening 14 98 76
AMRO-BANK (Schiedam)
Rek.nr. 47.94.64.863

3806

Van Eijk Grondwerken BV
Helfrichweg 11.
2315 VC LEIDEN

Deb.nr : 1670
Fakt.nr : 909173
Fakt.datum : 02-12-91
Order nr : 11581
Werk nr : Alphen Coupepolder

ART.NR	AANT	EENH	OMSCHRIJVING	PRIJS	DGN	BEDRAG
CD6115	1	ST.	Dieselmotor zelfaanzuigende EISELE vuilwaterpomp 6" compleet met startaccu en inclusief zuigslang circa 6 mtr. met 4" aansluitingen	62,50	11	687,50
ASL4	50	MTR	afvoerslang 4"	0,25	11	137,50

Betreft huurperiode van 15-11-91
tot en met 29-11-91.

Handwritten calculations:

$825 / 11 = 75,- \text{ day}$

$84 \times 24 = 2016$

$244 \times 42 = 10248$

$99,- / \text{day}$

$149,- / \text{day}$

$5 \text{ U} \frac{1}{4}$

Volgende periode vangt aan d.d. 02-12-91

BETALING VOOR 17-01-92

Totaal excl. BTW	825,00
BTW 18,50 %	152,67
Totaal	977,67

Stagnatiekosten + *extra hemelig*

maandag 9-12

16 uur HGM	a	90,00	1.440,00
8 uur grondkar	a	80,00	640,00
8,00 uur bulldozer	a	90,00	720,00
24 uur arbeider	a	47,50	1.140,00

Woensdag 11-12

Aanvoer pompen			250,00
16 uur HGM	a	90,00	1.440,00
8 uur arbeider	a	47,50	380,00
8 uur shovel	a	70,00	560,00
3 st pompen	€a	100,00	300,00

Donderdag 12-12

4 uur arbeider	a	47,50	190,00
3 st pompen	a	100,00	300,00

Vrijdag 13 - 12

4 uur arbeider	a	47,50	190,00
3 st pompen	a	100,00	300,00

Zaterdag 14-12

4 uur arbeider	a	47,50	190,00
3 st pompen	a	100,00	300,00

Zondag 15-12

4 uur arbeider	a	47,50	190,00
3 st pompen	a	100,00	300,00


Huur rijplaten gedurende 3 werkbare werkdagen

st	a	1.500,00
----	---	----------

Uitvoeringskosten gedurende 3 werkbare werkdagen

3 dgn uitvoer.	a	800,00	2.400,00
----------------	---	--------	----------

		12.730,00
A.K. 7,1 %		903,83
Totaal		13.633,83



Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaat. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK	Transport	53.384,61
7	Copieërmachine			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			1.000,00

Motivatie

De copier stond niet in het bestek. Voor de afgesproken prijs verzorgde de aannemer papier, onderhoud en het risico van diefstal voor de duur van het werk.

Prijsopbouw

Copieërmachine	1 st.	900,09	900,09
incl. papier, onderhoud en papier, onderhoud en het risico van diefstal voor de duur van het werk.			
			900,09
	A.K. + W.	11,10%	99,91
			1.000,00

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:	28/1/92	14	Betalingsadv.:		
Brief:	9/3 -16/3	18+19	Opdracht PZH:		
Weekrapport:			Betaald:		

Transport 54.384,61

Opdrachtgever: Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering Koningskade 1-2 2596 AA Den Haag	Aannemer: Van Eijk Bodemsan. BV Adm. Helfrichweg 11 2315 VC Leiden	Directie: Promeco BV Postbus 94 5740 AB Beek en Donk
--	--	--

Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK	Transport	54.384,61
8	Aanleg sloot Heemgebied			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			8.883,00

Motivatie

In het oorspronkelijke plan was geen sloot voorzien tussen de golfbaan en het heemgebied. Bij regenval zou dus het water van de golfbaan in het heemgebied terecht komen. Dit was niet mogelijk omdat dit water voedingsstoffen mee zou kunnen voeren naar het heemgebied zodat het olitroof karakter verloren zou gaan. De aangelegde sloot vangt het water af en voert het via het gemaal in het heemgebied af naar de Kromme Aar.

Prijsopbouw

HGM	44 uur	90,00	3.960,00
HGM Mini	9 uur	80,00	720,00
Grondwerker	41 uur	47,50	1.947,50
Uitzetter en meethulp	3 uur	116,00	348,00
Opruimen wilgenhout			0,00
HGM Mini	8 uur	80,00	640,00
Grondwerker	8 uur	47,50	380,00
			7.995,50
	A.K. + W.	11,10%	887,50
			8.883,00

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:	30/3-23/6	1P+21	Betalingsadv.:		
Brief:			Opdracht PZH:		
Weekrapport:	week 14+23	nr. 32+41	Betaald:		

Transport 63.267,61

Opdrachtgever:	Aannemer:	Directie:
Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering	Van Eijk Bodemsan. BV	Promeco BV
Koningskade 1-2	Adm. Helfrichweg 11	Postbus 94
2596 AA Den Haag	2315 VC Leiden	5740 AB Beek en Donk

Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK	Transport	63.267,61
9	Verharden onderhoudspad met Repak, incl bezanden en inzaaien.			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			72.471,42

Motivatie

Het bestek voorzag niet in een onderhoudspad. Dit pad was noodzakelijk tbv. de toegang naar de drainpompputten en de doorspuitpunten. De levering van extra zand tbv. de aanleg van dat pad is als meerwerk opgevoerd in de besteksadministratie. Deze post betreft de verharding van gebroken puin (Repak) en het bezanden en inzaaien.

Prijsopbouw

<i>repak</i>				
lengte onderh.pad	2053	m		
breedte	2,5	m		
dikte	0,2	m		
opp.onderh.pad	5132,5	m2	12,00	61.590,00
<i>bezanden en inzaaien</i>				
leverantie zand (ton)	92,24	10,85	1.000,80	
leverantie graszaad			100,00	
shovel	8	75,00	600,00	
hgm	5	90,00	450,00	
trekker +kar	5	70,00	350,00	
grondwerker	24	47,50	1.140,00	
			<u>3.640,80</u>	3.640,80
				65.230,80
		A.K. + Winst	11,10%	<u>7.240,62</u>
				72.471,42

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:	22/6-24/8	28 + 31	Betalingsadv.:		
Brief: Dir. Verkeg	09/10/92	nr. 4.	Opdracht PZH:		
Weekrapport:	wk 34/92	nr. 59.	Betaald:		

Transport 135.739,04

Opdrachtgever: Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering Koningskade 1-2 2596 AA Den Haag	Aannemer: Van Eijk Bodemsan. BV Adm. Helfrichweg 11 2315 VC Leiden	Directie: Promeco BV Postbus 94 5740 AB Beek en Donk
--	--	--

van Eijk bodemsaneringswerken b.v.

PROMECO
t.a.v de heer ing. A.J.M. Broeders
Postbus 94
5740 AB BEEK EN DONK

Betreft: prijsaanbieding - molgoot wisselplaats
" " - korrelmix onderhoudspad

Geachte heer Broeders,

Hierbij doen wij u de volgende prijsaanbiedingen:

- a. het leveren van ± 82m molgoot + kantplank bij de wisselplaats voor de verrekenprijs van f 120/m.
De navolgende werkzaamheden zijn inbegrepen:
- asfalt inzagen + opruimen, afvoeren afkomend materiaal;
 - zandcementstabilisatie onder de molgoot 8x35 en de kantplank 10/20;
 - leveren en stellen molgoot 8/35 en kantplank 10/20;
 - 2 st. molgootkolken leveren + plaatsen + afvoerleiding.
- b. het leveren en verwerken van een 0,25m dikke laag korrelmix in het onderhoudspad voor de verrekenprijs van f 30/ton.
De navolgende werkzaamheden zijn inbegrepen:
- hydraulische korrelmix 0/40 leveren + verwerken;
 - verdichten puinverharding.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan.

Hoogachtend,
van Eijk bodemsaneringswerken b.v.


G. Alkemade



Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK	Transport	135.739,04
10	Verhoging bentonietgehalte in het zand-bentonietmengsel van 8 % naar 10 %			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			12.588,85

Motivatie

Omdat te verwachten viel dat de vereiste verdichting van de zand-bentoniet laag tpv het slibdepot niet gehaald kon worden vanwege de slappe ondergrond is besloten op basis van informatie uit het vooronderzoek, het bentonietgehalte te verhogen van 8 naar 10%, zodat met mindere verdichting toch aan de gestelde eisen vwb de waterdoorlatendheid kon worden voldaan.

Prijsopbouw

leverantie		meerprijs (f/ton)		
ma 25-05-92	689,10 ton			
wo 27-05-92	737,78 ton			
ma 01-06-92	839,34 ton			
	<u>2266,22 ton</u>		5,00	11.331,10
	A.K. + Winst		11,10%	<u>1.257,75</u>
				12.588,85

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwerslag:	25/5/92	26	Betalingsadv.:		
Brief:	14/5 '92	1385/TB	Opdracht PZH:		
Weekrapport:	wk 22+23	nr. 40+41	Betaald:		

Transport 148.327,89

Opdrachtgever: Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering Koningskade 1-2 2596 AA Den Haag	Aannemer: Van Eijk Bodemsan. BV Adm. Helfrichweg 11 2315 VC Leiden	Directie: Promeco BV Postbus 94 5740 AB Beek en Donk
--	--	--

van Eijk bodemsaneringswerken b.v.

Promeco
t.a.v. de heer ing. A.J.M. Broeders
Postbus 94
5740 AB BEEK EN DONK

Betreft: Prijsconsequenties zand-bentoniet Coupépolder
Alphen aan den Rijn
Bestek 88 deel B

Geachte heer Broeders,

In verband met het verhogen van het bentonietgehalte van 8% naar 10% in het zand-bentonietmengsel, delen wij u mede dat dit een prijsverhoging tot gevolg heeft van f 5,--/ton zand-bentonietmengsel, excl. Ak/Wrr en BTW.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan, en verblijven,

hoogachtend,
van Eijk bodemsaneringswerken b.v.

K.J. de Jong



Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK	Transport	148.327,89
11	Vergroting van de berging van het gemaal Heemgebied en het mbv. een damwand scheiden van water uit de sloot en water uit het Heemgebied			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			4.560,66

Motivatie

Als gevolg van het aanleg van de sloot tussen het Heemgebied en de golfbaan en de korte draaitijd van de pomp van het gemaal diende de berging van het gemaal Heemgebied te worden vergroot. Hiervoor is er een damwand geplaatst tussen de ontvangput en het Heemgebied. Tevens wordt hiermee voorkomen dat het water uit de sloot via de berging van het gemaal Heemgebied, alsnog in het Heemgebied terecht zou kunnen komen. (Zie ook meerwerk nr. 8)

Prijsopbouw

<i>damwand snijden en plaatsen</i>			
arbeider met	4	60,00	240,00
snijbrander			
hgm	10	90,00	900,00
grondwerker	16	47,50	760,00
trilblok	4	125,00	500,00
transport trilblok			175,00
			<u>2.575,00</u>
			2.575,00
<i>afwerken damwand en berging</i>			
arbeider met	4	60,00	240,00
snijbrander			
leverantie grind (ton)	2	40,00	80,00
doek (m2)	28	2,50	70,00
aanbrengen inertolcoating en stortebed tpv. overstort			
wijzigen onderh.pad	24	47,50	1.140,00
			<u>1.530,00</u>
			1.530,00
			<u>4.105,00</u>
		A.K. + Winst	11,10%
			<u>455,66</u>
			4.560,66

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:			Betalingsadv.:		
Brief:			Opdracht PZH:		
Weekrapport:	wk 21/92	nr 60	Betaald:		
	wk 33	nr 68			

Transport 152.888,54

Opdrachtgever:	Aannemer:	Directie:
Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering	Van Eijk Bodemsan. BV	Promeco BV
Koningskade 1-2	Adm. Helfrichweg 11	Postbus 94
2596 AA Den Haag	2315 VC Leiden	5740 AB Beek en Donk



Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK	Transport	152.888,54
12	Voorziening tbv. het inlaten van water in de sloot tussen het Heemgebied en de golfbaan.			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			4.753,69

Motivatie

Tbv. peilbeheersing van de sloot genoemd in meerwerk 8 is de inlaatconstructie van het Heemgebied aangepast.
Het meerwerk bestaat uit werkzaamheden in uren en leverantie van afsluiters ca.

Prijsopbouw

lev. afsluiters ø 160 ca	2	892	1.784,00	
leverantie overgangsstukken gij/pvc; ø 160/200			274,75	
1 st. hgm	12	90	1.080,00	
grondwerker	24	47,5	1.140,00	
			4.278,75	4.278,75
	A.K. + Winst		11,10%	474,94
				4.753,69

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:			Betalingsadv.:		
Brief: dir. verslag:	30/3/92	no 11.	Opdracht PZH:		
Weekrapport:	nr 32	nr 48	Betaald:		

Transport 157.642,23

Opdrachtgever:	Aannemer:	Directie:
Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering	Van Eijk Bodemsan. BV	Promeco BV
Koningskade 1-2	Adm. Helfrichweg 11	Postbus 94
2596 AA Den Haag	2315 VC Leiden	5740 AB Beek en Donk

Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK	Transport	157.642,23
13	Transport grond afkomstig van aanleg drain ø 160 mm langs damwand Kromme Aar.			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			7.599,24

Motivatie

In tegenstelling tot de uitgangspunten van het bestek kon deze grond niet ter plaatse worden verwerkt, omdat de helling van de taluds niet steiler kon worden aangelegd. Het vrijgekomen materiaal was ook niet geschikt om onder de zand-bentonielaag te verwerken, ivm. de te stellen eisen tav. de verdichting.

Prijsopbouw

HGM	44 uur	90	3.960,00	
Tractor	16 uur	70	1.120,00	
Auto (4*4)	22 uur	80	1.760,00	
			<u>6.840,00</u>	6.840,00
		A.K. + Winst	11,10%	<u>759,24</u>
				7.599,24

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:			Betalingsadv.:		
Brief:	<i>mbk 48/91</i>	<i>16</i>	Opdracht PZH:		
Weekrapport:	<i>mbk 11+12</i>	<i>29 + 30</i>	Betaald:		

Transport 165.241,47

Opdrachtgever:	Aannemer:	Directie:
Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering	Van Eijk Bodemsan. BV	Promeco BV
Koningskade 1-2	Adm. Helfrichweg 11	Postbus 94
2596 AA Den Haag	2315 VC Leiden	5740 AB Beek en Donk



Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr. Omschrijving	MEERWERK	Transport	165.241,47
14	Gording langs beschoeiing Kromme Aar		

overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW) 10.487,84

Motivatie

Deze gording was noodzakelijk omdat de constructie zonder deze gording, qua doorbuiging, te licht bleek te zijn.

Prijsopbouw

lengte beschoeiing 472 m1

leverantie en	472,00	20,00	<u>9.440,00</u>	
aanbrengen, incl			9.440,00	9.440,00
bevestigingsmiddelen		A.K. + Winst	11,10%	<u>1.047,84</u>
				10.487,84

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:	25/5/92	26	Betalingsadv.:		
Brief Dir med.:	28/4/92	12	Opdracht PZH:		
Weekrapport:	week 26	38	Betaald:		

Transport 175.729,31

Opdrachtgever:	Aannemer:	Directie:
Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering	Van Eijk Bodemsan. BV	Promeco BV
Koningskade 1-2	Adm. Helfrichweg 11	Postbus 94
2596 AA Den Haag	2315 VC Leiden	5740 AB Beek en Donk

van Eijk bodemsaneringswerken b.v.

Promeco b.v.
t.a.v. de heer Miltenburg
Postbus 94
5740 AB BEEK EN DONK

Betreft: Coupépolder Alphen aan den Rijn
Beschoeiing t.p.v. Kromme Aar.

Geachte heer Miltenburg,

Om de beschoeiing t.p.v. de Kromme Aar (lengte ± 472m) strak en konstruktief verantwoord aan te brengen is de uitvoering, volgens bestek in de praktijk onvoldoende gebleden.

Om dit probleem te verhelpen is het nodig dat er een goring van 40x100mm van azobe aan de waterzijde van de beschoeiing wordt aangebracht.

De kosten hiervan bedragen f 21,50 per meter excl. btw.

Wij vertrouwen erop u hiermede een passende aanbieding te hebben gedaan.

Eijk bod.
de Jong.

Hoogachtend,
van Eijk bodemsaneringswerken b.v.

G. Alkenade

Mrs. Gray werd Specthichte





Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MINDERWERK	Transport	175.729,31
15	Minderprijs voor het verwerken van zand-bentoniet door wijziging in de werkwijze.			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			-13.224,23

Motivatie

Tijdens de uitvoering van het werk aan de Westkanaalweg bleek dat deze weg toch gebruikt kon worden in tegenstelling tot de uitgangspunten van het bestek. Hierdoor werd het aanbengen van zand-bentoniet eenvoudiger en kon het sneller worden uitgevoerd.

Prijsopbouw

Aangebracht Westkanaalweg en BBS van 372 tot 1475 m op de meetlijn

verwerkt aan					
zand-bentoniet	11903	1,00/ ton	11.903,00		
			11.903,00	11.903,00	
		A.K. + Winst	11,10%	1.321,23	
				13.224,23	

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:	30/03/91	21	Betalingsadv.:		
Brief:			Opdracht PZH:		
Weekrapport:			Betaald:		

Transport 162.505,08

Opdrachtgever: Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering Koningskade 1-2 2596 AA Den Haag	Aannemer: Van Eijk Bodemsan. BV Adm. Helfrichweg 11 2315 VC Leiden	Directie: Promeco BV Postbus 94 5740 AB Beek en Donk
--	--	--

Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MINDERWERK	Transport	162.505,08
16	minderwerk door koop van het restant van de damwandplanken door de aannemer			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			-9.899,01

Motivatie

De koop van de damwandplanken is vooruitlopend op de gunning van het bestek 88 van 1991 (deel A), apart opgedragen aan de aannemer ivm. levertijd. De resterende damwandplanken waren derhalve eigendom van de opdrachtgever. De aannemer heeft deze damwandplanken gekocht voor de hierboven genoemde overeengekomen prijs.

Prijsopbouw


9 stuks damwandplanken bestaande uit driedubbele damwandprofielen

9 stuks	990 (f/st.)	<u>8.910,00</u>	
		8.910,00	8.910,00
	A.K. + Winst	11,10%	989,01
			<u>9.899,01</u>

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:	06/04/92	22 x 10	Betalingsadv.:		
Brief: Promeco	5/2/92	1302/9B	Opdracht PZH:		
Weekrapport:			Betaald:		

Transport 152.606,07

Opdrachtgever:	Aannemer:	Directie:
Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering	Van Eijk Bodemsan. BV	Promeco BV
Koningskade 1-2	Adm. Helfrichweg 11	Postbus 94
2596 AA Den Haag	2315 VC Leiden	5740 AB Beek en Donk



Afd. Bodemsanering
Provinciehuis Z-Holland,
Koningskade 1-2,
2596 AA 's-Gravenhage.
T.a.v. Drs. R.G. Steemers.

Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 1302/TB
Contactpersoon:
Ing A. Broeders.

Onderwerp:
Waarde damwandprofielen.

Beek en Donk,
5 februari 1992.

Geachte heer Steemers,

Op het werk coupé-polder te Alphen aan de Rijn zijn 11 driedelige damplanken met een lengte van 8 meter over compleet. Op uw verzoek hebben we de verkoopwaarde van deze damwandprofielen onderzocht.


De waarde van zulke gebruikte driedelige damwandprofielen ligt afhankelijk van de conditie tussen de f 850,- tot f 1100,- per 1000 kg. Deze opgave is telefonisch gedaan door Stalen Damwand Van kooten B.V. te Gouda.

Driedelige damplanken zijn echter wat minder handelbaar en niet iedere heistelling kan ze zonder problemen heien. Iets wat bij kleinere hoeveelheden weer een bezwaar is, omdat dan de aanvoerkosten van een grotere heistelling zwaarder gaan wegen. Dat laatste is voor ons reden om u een prijs van f 900,- per 1000 kg te adviseren. Transportkosten zijn niet gerekend.

Eén driedelige damplank van 8 meter lengte weegt ong. 1100 kg. en heeft dus een waarde van f 990,-.

We vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest en verblijven,

Hoogachtend,
PROME CO BV


Ing. A.J.M. Broeders.



Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK	Transport	152.606,07
17	Regenwatergoot, incl. kolken en afvoer langs de wisselplaats in de Westkanaalweg			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			3.360,00

Motivatie

Daar er tpv. de wisselplaats aan de Westkanaalweg, ivm. ruimte gebrek, geen ringsloot is aangelegd (zie meerwerk 4) bleek een voorziening noodzakelijk tbv. de opvang en afvoer van het zich igv. neerslag ter plaatse verzamelende regenwater.

Prijsopbouw

Lengte goot 28 meter	Prijs incl A.K + W. is f 120,00 per m'
zagen asfalt leveren en stellen	
betonnen goot elementen	
leveren en stellen twee	
straatkolken leveren en	
aanbrengen 12 m' pvc ø 125	28 120,00 3.360,00
Totaal incl A.K + W van 11,1 % 3.360,00	

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:	9/6 - 22/6	27 + 28	Betalingsadv.:		
Brief Dir. verslag:	7/6/92	15	Opdracht PZH:		
Weekrapport:			Betaald:		

Transport 155.966,07

Opdrachtgever:	Aannemer:	Directie:
Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering	Van Eijk Bodemsan. BV	Promeco BV
Koningskade 1-2	Adm. Helfrichweg 11	Postbus 94
2596 AA Den Haag	2315 VC Leiden	5740 AB Beek en Donk

van Eijk bodemsaneringswerken b.v.

PROMEKO
t.a.v de heer ing. A.J.M. Broeders
Postbus 94
5740 AB BEEK EN DONK

Betreft: prijsaanbieding - molgoot wisselplaats
" " - korrelmix onderhoudspad


Geachte heer Broeders,

Hierbij doen wij u de volgende prijsaanbiedingen:

- a. het leveren van ± 82m molgoot + kantplank bij de wisselplaats voor de verrekenprijs van f 120/m.
De navolgende werkzaamheden zijn inbegrepen:
- asfalt inzagen + opruimen, afvoeren afkomend materiaal;
 - zandcementstabilisatie onder de molgoot 8x35 en de kantplank 10/20;
 - leveren en stellen molgoot 8/35 en kantplank 10/20;
 - 2 st. molgootkolken leveren + plaatsen + afvoerleiding.
- b. het leveren en verwerken van een 0,25m dikke laag korrelmix in het onderhoudspad voor de verrekenprijs van f 30/ton.
De navolgende werkzaamheden zijn inbegrepen:
- hydraulische korrelmix 0/40 leveren + verwerken;
 - verdichten puinverharding.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan.

Hoogachtend,
van Eijk bodemsaneringswerken b.v.


G. Alkemade

Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK	Transport	155.966,07
18	Houten damwand tpv. drainpompput Kromme Aar			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			1.705,39

Motivatie

Vanwege het hoogteverschil tussen het onderhoudspad en de drainpompput is, om schade te voorkomen aan zowel het onderhoudspad als de drainpompput, er een grondkerende damwandconstructie aangebracht.

Prijsopbouw

koop azobé	0,3 m3	1.500,00	450,00
HGM	4 uur	90,00	360,00
Grondw	8 uur	47,50	380,00
Aan en afvoer stelbint	2 uur	110,00	220,00
Klein materiaal			125,00
			1.535,00
	A.K. + Winst	11,10%	170,39
			1.705,39

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:	22/6-15/7	28 + 30	Betalingsadv.:		
Brief:			Opdracht PZH:		
Weekrapport:			Betaald:		

Transport 157.671,45

Opdrachtgever:	Aannemer:	Directie:
Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering	Van Eijk Bodemsan. BV	Promeco BV
Koningskade 1-2	Adm. Hellrichweg 11	Postbus 94
2596 AA Den Haag	2315 VC Leiden	5740 AB Beek en Donk



Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK	Transport	157.671,45
19	Extra kosten voor slibontwatering			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			60.323,41

Motivatie

Gedurende de uitvoering bleek er meer slib uit de sloten te worden gebaggerd dan in het bestek B is opgenomen (1621 m3). Het meerwerk voor de slibontwatering is opgenomen in de besteksadministratie (overschrijding van 1621 m3 a f 61,11) Het langere gebruik van rijplaten en draglineschotten en de benodigde chemicaliën zijn verrekend in deze post. In tegenstelling tot de uitgangspunten van het bestek is ontwatering van het op de locatie aangetroffen slib zonder gebruikmaking van chemicaliën onmogelijk.

Prijsopbouw

draglineschotten	105	25,=/wk	2.625,00	
draglineschotten	2	70,=/wk	140,00	
rijplaten	190	3,=/wk	570,00	
			<u>3.335,00</u>	
Huurperiode rijplaten	7	weken	3.335,00	23.345,00
Gebruik chemicaliën				
FeCL	4200 ltr	a	1,275	5.355,00
Ca(OH)2	2625 kg	a	0,45	1.181,25
Polyelectro	3500 kg	a	6,65	23.275,00
Extra aanvoerkosten van chemicaliën				<u>1.140,25</u>
				54.296,50
		A.K. + Winst	11,10%	<u>6.026,91</u>
				60.323,41

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:	<i>diversen</i>		Betalingsadv.:		
Brief:	<i>22/06/92</i>	<i>28.</i>	Opdracht PZH:		
Weekrapport:			Betaald:		

Transport 217.994,86

Opdrachtgever:	Aannemer:	Directie:
Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering	Van Eijk Bodemsan. BV	Promeco BV
Koningskade 1-2	Adm. Helfrichweg 11	Postbus 94
2596 AA Den Haag	2315 VC Leiden	5740 AB Beek en Donk

stelling		datum	03-07-1992
meerwerk damwand put Kromme Aar.		tijd	16:11:16
Coupe-polder Alphen aan den Rijn		blad	1

nr lcode	omschrijving	hoeveelheid:eh.	eenheidspr.: bedrag

1	koop azobe		
	damwand 4m1 * 1,5m1 * 0,04	0.24:m3	1,500.00: 360.00:
	gording 8 m1 * 0,05 * 0,15	0.06:m3	1,500.00: 90.00:
2	kraan	4.00:uur	90.00: 360.00:
	manuren	8.00:uur	50.00: 400.00:
3	aan/afvoer stelbint	2.00:uur	110.00: 220.00:
4	bouten/boor etc.	125.00:gld	1.00: 125.00:
	Ak/Wrr 10%	155.00:gld	1.00: 155.00:
			totaal fl 1,710.00

van Eijk bodemsaneringswerken b.v.

Promeco
t.a.v. de heer ing. A.J.M. Broeders
Postbus 94
5740 AB BEEK EN DONK

Leiden: 3-7-92

Ref. : 8030

Betreft: prijsaanbieding damwand "put Kromme Aar".

Geachte heer Broeders,

Hierbij doen wij u een prijsaanbieding toekomen voor het leveren en zetten van 4m azobe damwand, lengte 1,5m, dik 4cm met twee gordingen, voor een totaalbedrag van f 1.710,-- (zegge: éénduizendzevenhonderdtien gulden) excl. BTW.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan.

Hoogachtend,
van Eijk bodemsaneringswerken b.v.

G. Aikemade



Bijl.

Admiraal Helfrichweg 11
2315 VC Leiden
Tel: 071-22 37 91
Fax: 071-21 29 52

Amrobank Wassenaar
nr : 49 49 43 106
G rek : 99 40 89 902

Ing... in het
han... register te Leiden.
K v K nr. 4 57 60



Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaat. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK	Transport	217.994,86
20	Vertraging door uitvoering onderzoek naar vermoede (gif-)containers			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			3.532,98

Motivatie

Vanwege veiligheidsmaatregelen kon de aannemer tijdens het onderzoek niet doelmatig werken. Een gedeelte van het werkterrein is gedurende 1 werkdag afgesloten geweest, waaronder opslag en keetvoorzieningen.

Prijsopbouw

hgm	16	90,00	1.440,00	
shovel	8	75,00	600,00	
grondwerker	24	47,50	1.140,00	
			3.180,00	3.180,00
		A.K. + Winst	11,10%	352,98
				3.532,98

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:			Betalingsadv.:		
Brief:			Opdracht PZH:		
Weekrapport:	<i>nuick 29</i>	<i>47</i>	Betaald:		

Transport 221.527,84

Opdrachtgever: Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering Koningskade 1-2 2596 AA Den Haag	Aannemer: Van Eijk Bodemsan. BV Adm. Helfrichweg 11 2315 VC Leiden	Directie: Promeco BV Postbus 94 5740 AB Beek en Donk
--	--	--

11-5-92

Bijlage III:

Betreft: Coupépolder Alphen aan den Rijn
Wijziging kosten indikken
Chemicaliën

De gebruikte chemicaliën bij het indikken zijn volgens opgave van Ecoservice:

FeCL	4200 ltr.	f	5.355,--	<i>acc</i>
Ca(OH) ²	2625 kg.	f	1.181,25	<i>acc</i>
Polyelechroliet	3500 kg.	f	23.275,--	<i>acc</i>
Extra aanvoer van chemicaliën en vlokkulant		f	1.140,25	<i>acc</i>

		f	30.951,50	
Aannemersvergoeding 10%		f	3.095,15	<i>acc</i>

		f	34.046,65	

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

11-5-92

Bijlage II:

Betreft: Coupépolder Alphen aan den Rijn
Meerwerk op posten die direct verband houden met
het indikken.

Op 7 januari is de bestekshoeveelheid bereikt. Op 24 februari is de totale hoeveelheid bagger ingedikt. Totaal een periode van 7 weken.

bestekspost 202020 Opstelplaats

105 st. draglineschotten	f 25,--/wk	f 2.625,-- acc
2 st. draglineschotten	f 70,--/wk	f 140,-- acc
190 st. rijplaten	f 3,--/wk	f 570,-- acc

		f 3.335,--/wk acc
7 weken ---> 7 x f 3.335,-- =	f 23.345,-- acc.	

bestekspost 202030 Opstellen zeefbandpers

Aanvoer 2de installatie	f 5.480,50	mit accoord
2 st. aggregaat á f 1.400,--/wk		
7 weken extra ---> 7x2x f 1.400,--	f 19.600,--	mit accoord
gasolie (opgave ecoservice)	f 14.069,20	mit accoord

	f 39.149,70	
	=====	

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

11-5-92

Bijlage I:

Betreft: Coupépolder Alphen aan den Rijn
Herziene verrekenprijs indikken baggerslib

Omdat wij tot op dit moment nog geen overeenstemming hebben kunnen bereiken met de onderaannemer Ecoservice, is de enige mogelijkheid om inzicht in de kosten van overschrijding te krijgen de daadwerkelijk gepleegde inzet te berekenen.

Op 7 januari is de bestekshoeveelheid bereikt. Op 24 februari is de totale hoeveelheid bagger ingedikt. Totaal een periode van 7 weken.

Deze kosten zijn:

mit accord

filterpers	260m ²	1169,5 uur	á f	287,85 f	335.704,97
personeel		2339 uur	á f	64,10 f	149.924,90
weekkosten diverse volgens bijlage					
7 wkn			á f	5.481,60 f	38.371,20

			totaal	f	524.006,07
					=====

Op basis van 1461m³ is dit f 358,66/m³ *mit accord*
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

- 2 -

Promeco
dhr.ing. A.J.M. Broeders
Beek en Donk

11-5-92

Ook is het mogelijk dat er een aanname gedaan is omtrent de verhouding ingedikt/in te dikken slootslib en die wijkt dan sterk af van de werkelijke situatie.

In afwachting van uw reactie, tekenen wij,

hoogachtend,
van Eijk bodemsaneringswerken b.v.

G. Alkemade

Bijlage 1.: herziene verrekenprijs indikken baggerslib
2.: kosten op posten die direct verband houden met
het indikken
3.: kosten gebruikte chemicaliën

van Eijk bodemsaneringswerken b.v.

Promeco
t.a.v. de heer ing. A.J.M. Broeders
Postbus 94
5740 AB BEEK EN DONK

Leiden: 11-5-92

Ref. :

Betreft: Coupépolder Alphen aan den Rijn
Voorstel gewijzigde verrekenprijs indikken sloot-
bagger en bijkomende kosten.

Geachte heren,

Omdat de bestekshoeveelheid van het in te dikken slootbagger aanzienlijk overschreden is dienen wij een herziene verrekenprijs in.

De bij de inschrijving genoemde verrekenprijs is te laag. Tevens voeren wij een aantal besteksposten op die direct verband houden met de activiteiten rondom het indikproces. Het motief om een herziene verrekenprijs overeen te komen is de volgende.

Vergelijken wij de hoeveelheden volgens het bestek met de in het werk bepaalde hoeveelheden dan constateren we opmerkelijke verschillen.

Bestekspost 204010 - indikken baggerslib	1600m ³
204020 - ingedikt bagger	600m ³

De verhouding ingedikt bagger/in te dikken baggerslib = $600/1600 = 0,375$.

In het werk zijn de volgende hoeveelheden bepaald:

in te dikken baggerslib	3221 m ³
ingedikt baggerslib	1979,5m ³

De verhouding ingedikt bagger/in te dikken baggerslib $1979,5/3221 = 0,615$.

Dit betekent mijns inziens dat indien bij de voorbereiding van het bestek de bagger in het laboratorium onderzocht is, en de resultaten hiervan in het bestek verwerkt zijn er vraagtekens gezet kunnen worden.

- 2 -

Admiraal Helfrichweg 11
2315 VC Leiden
Tel: 071 22 37 91
Fax: 071-21 29 52

Amrobank Wassenaar
nr: 49.49.43.106
rek: 99.40.89.902

Inge- en in het
handregister te Leiden.
K.v.K. nr 4 57 60

Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK	Transport	221.527,84
21	Stellen betonbanden tussen putten en onderhoudspad			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			1.294,32

Motivatie

Ter voorkoming van verzakking onderhoudspad naast putten door uitspoeling en tevens ter voorkoming van vervuiling van de putdekken.

Prijsopbouw

leverantie betonbanden 10/20				
lang 1,00 m.				
(incl. transport) 185,00				
grondwerker	8	47,50	380,00	
shovel	8	75,00	600,00	
			1.165,00	1.165,00
A.K. + Winst			11,10%	129,32
				1.294,32

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:	24/08/92	31	Betalingsadv.:		
Brief:			Opdracht PZH:		
Weekrapport:	week 34	49	Betaald:		

Transport 222.822,16

Opdrachtgever: Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering Koningskade 1-2 2596 AA Den Haag	Aannemer: Van Eijk Bodemsan. BV Adm. Helfrichweg 11 2315 VC Leiden	Directie: Promeco BV Postbus 94 5740 AB Beek en Donk
--	--	--

Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK	Transport	222.822,16
22	Herstellen en herplaatsen van parkbanken en pick-nicktafel			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			822,14

Motivatie

Deze werkzaamheden waren niet in bestek opgenomen.

Prijsopbouw

hgm	4	90,00	360,00	
grondwerker	8	47,50	<u>380,00</u>	
			740,00	740,00
		A.K. + Winst	11,10%	<u>82,14</u>
				822,14

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:			Betalingsadv.:		
Brief:			Opdracht PZH:		
Weekrapport:	week 33	48	Betaald:		

Transport 223.644,30

Opdrachtgever: Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering Koningskade 1-2 2596 AA Den Haag	Aannemer: Van Eijk Bodemsan. BV Adm. Helfrichweg 11 2315 VC Leiden	Directie: Promeco BV Postbus 94 5740 AB Beek en Donk
--	--	--



Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK	Transport	223.644,30
23	Leveren en aanbrengen stapelzoden			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			3.016,37

Motivatie

Deze stapelzoden waren nodig ter voorkoming van uitspoelen van taluds.

Prijsopbouw

lev. stapelzoden (m2)	30	7,50	225,00	
transport			330,00	
grondwerker	32	47,50	1.520,00	
transport op locatie	16	40,00	640,00	
			<u>2.715,00</u>	2.715,00
		A.K. + Winst	11,10%	301,37
				<u>3.016,37</u>

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:	24/08/92	31	Betalingsadv.:		
Brief:			Opdracht PZH:		
Weekrapport:	wk: 35+36	50+51	Betaald:		

Transport 226.660,67

Opdrachtgever:	Aannemer:	Directie:
Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering	Van Eijk Bodemsan. BV	Promeco BV
Koningskade 1-2	Adm. Hellrichweg 11	Postbus 94
2596 AA Den Haag	2315 VC Leiden	5740 AB Beek en Donk



Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK	Transport	226.660,67
24	Aanleg drain aan weerszijden van toegang locatie			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			1.622,06

Motivatie

In het bestek is geen rekening gehouden met het bij neerslag ontstaan van wateroverlast door wijziging van de situatie tpv. de aansluiting van het fietspad langs de Kromme Aar en de Westkanaalweg. Dit is opgelost door de aanleg van de genoemde drain.

Prijsopbouw

hgm (mini)	8	75,00	600,00	
drain ø100 lang 35 m'			100,00	
(incl. grind en transport)				
grondwerker	16	47,50	<u>760,00</u>	
			1.460,00	1.460,00
		A.K. + Winst	11,10%	<u>162,06</u>
				1.622,06

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:	24/08/92	31 + 33	Betalingsadv.:		
Brief:	34	49	Opdracht PZH:		
Weekrapport:	mult 35	50	Betaald:		

Transport 228.282,73

Opdrachtgever: Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering Koningskade 1-2 2596 AA Den Haag	Aannemer: Van Eijk Bodemsan. BV Adm. Helfrichweg 11 2315 VC Leiden	Directie: Promeco BV Postbus 94 5740 AB Beek en Donk
--	--	--



Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK	Transport	228.282,73
25	Plaatsen bouwhekken ter afsluiting van het onderhoudspad.			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			1.555,40

Motivatie

Voorlopige afzettingen geplaatst in afwachting van uitvoering bestek D en beslissing over uitvoeringswijze van de afsluitingen

Prijsopbouw

shovel	6	75,00	450,00	
grondwerker	20	47,50	950,00	
			1.400,00	1.400,00
		A.K. + Winst	11,10%	155,40
				1.555,40

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:			Betalingsadv.:		
Brief:			Opdracht PZH:		
Weekrapport:	<i>Week 33</i>	<i>48</i>	Betaald:		

Totaal meerwerk incl. A.K. + Winst Bestek 88 deel A en B 229.838,13

Opdrachtgever:	Aannemer:	Directie:
Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering	Van Eijk Bodemsan. BV	Promeco BV
Koningskade 1-2	Adm. Helfrichweg 11	Postbus 94
2596 AA Den Haag	2315 VC Leiden	5740 AB Beek en Donk







Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr. Omschrijving MEERWERK

1 *Het plaatsten van afrasteringen en afsluitingen tpv. het onderhoudspad.*
 overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)

6.591,33

Motivatie

Het betreft het leveren en plaatsen van een 4-tal anti-parkeerbeugels. In het bestek was voorzien dat het onderhoudspad op 3 plaatsen zou worden afgesloten. In werkelijkheid bleek dit nodig op 7 plaatsen. Tevens betreft het het leveren en plaatsen van afrasteringen van perkoenpalen en draad ter plaatse van de afsluitingen van de onderhoudspaden om te voorkomen dat men langs de afsluitingen kan lopen/fietsen.

Prijsopbouw

perkoenpalen, lg. 1,60m, ø 9 cm			
aantal	110	5,00	550,00
gegalvaniseerd draad ø 3,4 mm			
aantal rollen (elk ca. 400 m')	2	95,00	190,00
krammen en spijkers			
Anti-parkeerbeugels, fabr. Falco,			100,00
incl bet. voetplaat			
aantal	4	600,00	2.400,00
arbeider (in uren)	40	47,50	1.900,00
uitvoerder (in uren)	12	68,75	825,00
			<u>5.965,00</u>
		subtotaal	5.965,00
		AK,W & R	10,5%
			<u>626,33</u>
		totaal	6.591,33

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:			Betalingsadv.:		
Brief:			Opdracht PZH:		
Weekrapport:			Betaald:		

Transport 6.591,33

Opdrachtgever:	Aannemer:	Directie:
Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering	Van Eijk Bodemsan. BV	Promeco BV
Koningskade 1-2	Adm. Helfrichweg 11	Postbus 94
2596 AA Den Haag	2315 VC Leiden	5740 AB Beek en Donk

VERZENDBRIEF FAX

datum: 18/12/92

VAN: PROMEKO BV, Beek en Donk
Postbus 94, 5740 AB Beek en Donk.
04929-63903 fax 04929-65025
A. Broeders.

AAN: Provincie Zuid-Holland
Ter att. van: de heer F. van Oostveen.
fax. no: 070-3116966


Dit bericht bevat 1 blad(en) inclusief verzendblad
Indien niet alle bladen door u zijn ontvangen of ze zijn niet
voldoende leesbaar, bel dan a.u.b. zo spoedig mogelijk terug.
(tel 04929-63903)

Onderwerp:
Meerwerk afrastering bestek D.

Geachte heer van Oostveen,

Op 16 oktober 1992 ontvingen we van de aannemer een offerte voor het meerwerk t.b.v. de afrastering op het werk Coupepolder van f 11.950,--. In deze prijs waren enige hoeveelheden te veel opgenomen ter waarde van ongeveer f 1.500,--. De werkelijk offerte van het uit te voeren werk was dus f 10.450,--.
Wij hebben de aannemer op 23 oktober gemeld dat we het niet eens waren met de offerte en onze begroting ten bedrage van f 6.093,84 opgestuurd.
Op uw verzoek hebben we gisteren het een en ander met de aannemer besproken en hebben een prijsafsprake kunnen maken van f 6.627,12. (zie bijlage).
Wij verzoeken u per omgaande te melden of u hiermee accoord kunt gaan.
Wij vertrouwen erop u met deze gegevens van dienst te zijn geweest en verblijven,

Bijlage: specificatie meerwerk.

Hoogachtend,

A. Broeders.
Promeco BV

Beheersmaatregelen taluds stort Coupépolder
Bestek 88

Directie-voorstel betreffende begroting tbv. toegang beperkende maatregelen

MATERIAAL			
- Perkoenpalen, gepunt, gekruind en gewolmaniseerd Lengte 1,60 m', diameter ø 9 cm. Aantal 110 st. à f 5,=	f	550.00	
- Gegalvaniseerd draad diameter ø 3,4 mm 2 rollen (tot. ca. 800 m') à f 95,=	-	190.00	
- Krammen en spijkers	-	100.00	
- A.P.-beugels, fabrikaat Falco, incl. bet.voetplaat. 4 st. à 600,=	-	2 400.00	
	+	-	3 240.00
ARBEID			
- Arbeider 40 uur à f 47,50	f	1 900.00	
- Uitvoerder 16 uur à f 68,75	-	825.00	
	+	-	2 725.00
		f	5 965.00
		-	662.12
		f	6 627.12

*incorred, moet zijn
10,5%*



Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr. Omschrijving	MEERWERK BESTEK 88 D	Transport	6.591,33
2	Meerprijs op bestekspost 401020 van het deelbestek 88D; hekwerk tpv. de wisselplaats.		
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)		773,50

Motivatie

*In het bestek is geen rekening gehouden met het, tpv. het talud van ringsloot naar de wisselplaats, aanbrengen van zgn. waaiers aan het hekwerk.
De waaiers verhinderen dat men, over het talud van ringsloot naar wisselplaats, langs het hekwerk kan lopen.*

Prijsopbouw

Hekwerk inc. waaiers		3.100,00
Hekwerk conform deelbestek 88 D, postnr. 401020		2.400,00
meerprijs op bestekspost 401020		700,00
AK,W & R	10,5%	73,50
		773,50

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:			Betalingsadv.:		
Brief:			Opdracht PZH:		
Weekrapport:			Betaald:		

Transport 7.364,83

Opdrachtgever: Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering Koningskade 1-2 2596 AA Den Haag	Aannemer: Van Eijk Bodemsan. BV Adm. Helfrichweg 11 2315 VC Leiden	Directie: Promeco BV Postbus 94 5740 AB Beek en Donk
--	--	--

Coupe Begroey

van Eijk bodemsaneringswerken b.v.

Promeco
t.a.v. de heer ing. A. Broeders
Postbus 94
5740 AB BEEK

15-9-92

8030

Betreft: Coupépolder Alphen aan den Rijn
Deelbestek 88D postnummer 401020.

Geachte heer Broeders,

Hierbij doen wij u een prijsaanbieding toekomen voor het leveren van ca. 40ml hekwerk type Ruigrok OLR-180-1 V-C of type Ruigrok OR-150 3V, beide met 2 waaiers i.v.m. taluds, voor een prijs van f 3.100,-- excl. BTW.

Ten opzichte van het hekwerk volgens post 401020, zonder waaiers, levert dit een meerprijs op van f 700,-- excl. btw en ak/wrr volgens bestek D.

Vertrouwend u hiermede een passende aanbieding te hebben gedaan, tekenen wij,

hoogachtend,
van Eijk bodemsaneringswerken b.v.


K. de Jong

23/9 PM
all.

nd Heffrichweg 11
10 C Leiden
71-22 37 91
71-21 29 52

Wassenaar
49 49 43 106
59 1 9 902

kenan in het
register te Leiden.
nr. 4 57 60

Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK BESTEK 88 C	Transport	7.364,83
3	Verwarming in schakelhuisje.			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			1.820,43

Motivatie

Aantasting van de in het schakelhuisje geplaatste apparatuur door vocht en vorst dient te worden voorkomen. In het deelbestek 88 D was hier niet in voorzien.

Daar zowel de datalogger als het monstername apparaat in een gesloten stalen kast zijn ondergebracht hebben deze onafhankelijke verwarmingselementen gekregen.


Prijsopbouw

Ribbenbuis kachel van 1500 W, met opgebouwde thermostaat	1	500,00	
Verwarmingselement met thermostaat tbv. de datalogger	1	300,00	
Verwarmingselement tbv. het monstername-apparaat	1	895,00	
			1.695,00
	AK, W & R	7,4%	125,43
			1.820,43

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:			Betalingsadv.:		
Brief:			Opdracht PZH:		
Weekrapport:			Betaald:		

Transport 9.185,26

Opdrachtgever: Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering Koningskade 1-2 2596 AA Den Haag	Aannemer: Van Eijk Bodemsan. BV Adm. Helfrichweg 11 2315 VC Leiden	Directie: Promeco BV Postbus 94 5740 AB Beek en Donk
--	--	--



corr coupe

VERZENDBRIEF FAX

datum: 24/09/92

VAN: PROMECO BV, Beek en Donk
Postbus 94, 5740 AB Beek en Donk.
Contactpersoon: Ing A. Broeders.

AAN: van Eijk Bodemsaneringswerken bv

Ter att. van: de heer G. Alkemade

fax. no: 071-212952

Dit bericht bevat 1 blad(en) inclusief verzendblad
Indien niet alle bladen door u zijn ontvangen of ze zijn niet
voldoende leesbaar, bel dan a.u.b. zo spoedig mogelijk terug. (tel
04929-63903)

Onderwerp:
Levering en montage verwarming coupe polder.

Geachte heer Akemade,

Bij deze verzoeken wij u namens de provincie Zuid-holland onderstaande onderdelen te leveren en monteren conform offerte van Robot pompen (92-258) als volgt:

1. 1 stuks Verwarming tbv de liquibox a f 895,-- excl. BTW
2. 1 stuks verwarmingselement en thermosstaat in de datalogger a f 300,-- excl BTW
3. 1 stuks Ribben buiskachel van 1500 w / 220 Volt met opgebouwde thermosstaat a f 500,-- excl BTW

Met vriendelijke groeten,
Promeco BV
Ing A.J.M. Broeders.



robot pompen

COMPONENTA INTERNATIONAL

v. Eijk Bodemsanering
T.a.v. Dhr. de Jong
Admiraal Helfrichweg 11
2351 VC LEIDEN

Ref: CVD/dh/aanbiedingnr.92-258
Alphen aan den Rijn, 21 augustus 1992

Betreft: Werk Coupé Polder

Geachte heer de Jong,

Naar aanleiding van het gesprek d.d. 17 augustus 1992 met Iwaco en Promeco i.v.m. het opleveren van het werk Coupé Polder bieden wij u de levering en montage aan van:

1) 1 stuks Verwarming t.b.v. de liquibox.

De prijs van de bovengenoemde verwarming bedraagt: Hfl. 895,- netto, excl. B.T.W.

2) 1 stuks Verwarmings element en termostaat in de datalogger.

De prijs van de bovengenoemde verwarming bedraagt: Hfl. 300,- netto, excl. B.T.W.

3) 1 stuks Ribben buiskachel van 1500 w/220 Volt met opgebouwde thermostaat.

De prijs van de bovengenoemde verwarming bedraagt: Hfl. 500,- netto, excl. B.T.W.

4) 6 stuks Hand-o-automat schakelingen i.p.v. de Stanby schakeling. De Handstand is dan uitgevoerd met een tipstand (terugverend). Het voordeel is dan dat men de pomp d.m.v. deze schakelaar lokaal met de hand kan starten en komt er een spanninguitval dan komt de pomp nadat er weer spanning is gewoon weer in normaal bedrijf. De aanpassing van deze installaties bieden wij u aan voor de prijs van: Hfl. 1.100,- netto, excl. B.T.W. voor de zes schakelkasten en het aanpassen van de E schema's.

Hooftlichtend,
ROBOT POMPEN B.V.

N.A. Rekening aanvullend!

PM 23/9



Project	Bestek 88 van 1991: Beheersmaatr. stort Coupépolder, Alphen a/d Rijn
IBS code	ZH 020/007/40

Nr.	Omschrijving	MEERWERK BESTEK 88 C	Transport	9.185,26
4	Aansluiting elektrische installatie (in het schakelhuisje) op het elektriciteitsnet			
	overeengekomen tussen directie en aannemer (incl. AK & W, excl. BTW)			3.872,00

Motivatie

*In het bestek was geen rekening gehouden met de aanvraag voor aansluiting (en verzwaring van de aansluiting) op het elektriciteitsnet van de EWR, en kosten verbonden aan deze aansluiting.
Teneinde vertraging bij de uitvoering te voorkomen is de energie aanvraag door de aannemer verzorgd. De nota horende bij deze aanvraag is door de aannemer voldaan.*


Prijsopbouw

Verplaatsingskosten		740,00
Vermogensbijdrage		2.780,00
		<hr/> 3.520,00
	aannemersvergoeding 10%	352,00
		<hr/> 3.872,00

Referentie	datum	kenmerk	Status	datum	kenmerk
Bouwverslag:	22-06-92	nr. 28	Betalingsadv.:		
Brief:			Opdracht PZH:		
Weekrapport:			Betaald:		

Totaal meerwerk deelbestekken 88 C en D (incl. AK, W & R) 13.057,26

Opdrachtgever:	Aannemer:	Directie:
Prov. Z-Holland afd. Bodemsanering	Van Eijk Bodemsan. BV	Promeco BV
Koningskade 1-2	Adm. Helfrichweg 11	Postbus 94
2596 AA Den Haag	2315 VC Leiden	5740 AB Beek en Donk



Afd. Bodemsanering
Provinciehuis Z-Holland,
Koningskade 1-2
2596 AA 's Gravenhage.
Dr. L.G. de Klerk.

Prov. Zuid-Holland	
Dienst Water en Milieu	
Ingekomen dd. Reg. nr.	
20 DEC. 1993	
Klassif.	Zaak nr.
Uw kenmerk:	Bur. Stuur.
Ons kenmerk: 1886/PM	
Kontaktpersoon:	
P.J.M. Miltenburg	

Uw kenmerk: Bur. Stuur.
Ons kenmerk: 1886/PM
Kontaktpersoon:
P.J.M. Miltenburg

Onderwerp:
Project : Beheersmaatregelen taluds stort Coupé-polder
Advies omtrent betaling factuur meerwerk van deelbestek 88 C en 88D

Beek en Donk,
17 december 1993

Geachte heer de Klerk,

Aangaande bovengenoemd onderwerp berichten wij u onderstaand als volgt:

1. Algemene Gegevens:

Project: Beheersmaatregelen taluds stort Coupé-polder
Opdrachtgever: Dienst Water en Milieu afd. Bodemsanering van de provincie Zuid-Holland
Aannemer: Van Eijk bodemsaneringswerken bv.
Bestekschrijver: Iwaco Adviesburo voor water en milieu
Milieukundige Begel.: Iwaco
Directie: Promeco Bodemsanering.

2. Ingekomen informatie omtrent bovengenoemd onderwerp:

Omschrijving:	Van:	Ingekomen dd.:	Bijlage ?
faktuur mbt. verplaatsen en verzwaren energie aansluiting	EWR distr. Rijnstreek	30-11-1993	ja

3. Motivatie:

In het bestek is geen rekening gehouden met de noodzakelijke verplaatsing en verzwaren van de energieaansluiting van het voormalige pompgemaal naar het schakelhuisje. Teneinde bij de uitvoering onnodige vertraging te voorkomen heeft de aannemer de kosten mbt. deze aansluiting voorgeschoten.

4. Advies:

Wij adviseren U de aannemer Van Eijk bodemsanering bv. opdracht te verlenen voor genoemde werkzaamheden, ten bedrage van f 4.549,60 (incl. 10% aannemersvergoeding en 17,5% BTW).

Zonder tegenbericht uwerzijds gaan we er vanuit dat dit advies wordt opgevolgd zodat we daarmee bij het opstellen cq. controleren van toekomstige bescheiden rekening kunnen houden. Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en verblijven,

hoogachtend,
PROMECCO/Bodemsanering
P.J.M. Miltenburg



District
Rijnstreek

Eyk bodemsanering bv
Adm. Helfrichweg 11
2315 VC LEIDEN

Uw referentie	Uw brief van	Doorkiesnr	Ons kenmerk	Datum
		01720-86821	9204136	07-04-1992

Onderwerp: verplaatsen en verzwaren elektriciteit perceel Coupépolier
gemeente Alphen a/d Rijn, projectnummer: 2974.001

Geachte heer (mevrouw),

Naar aanleiding van uw verzoek betreffende aansluiting op ons elektriciteitsnet,
ten behoeve van bovengenoemd perceel, delen wij u het volgende mede.

De maximaal beschikbaar te stellen capaciteit bedraagt voor elektriciteit
3 x 50 A, wat overeenkomt met een elektrisch vermogen van 33 kVA.

Uw totale bijdrage in de door ons te maken kosten bedraagt f 4171,20, inclusief
f 651,20 B.T.W. (zegge: vierduizendéénhonderdéénenzeventig gulden/20) volgens
bijgaande nota.

Uw contactpersoon aangaande dit project is de heer G. Romeijn van de afdeling
klantenadministratie van ons bedrijf, bereikbaar via doorkiesnummer
01720-86821.

De aanbieding, die uitgaat van de ons heden bekende gegevens, geldt tot 6 weken
na briefdatum. Tevens dient u rekening te houden met de bijlage "Algemene
aanwijzingen".

Hoogachtend,
N.V. Energie- en Watervoorziening Rijnland,

A. Kerstens,
districtsdirecteur.

Bijlagen: 1 nota
algemene aanwijzingen

Coll.

11827



District
Rijnstreek

Eyk Bodemsanering BV
Adm Helfrichweg 11
2315 VC LEIDEN

Rekeningnr	Debituren nr	Doorkiesnr	Uz. kenmerk	Datum
11 9204138	94923255	86821		07-04-1992

Bijz. relatief vermindering

Bijdrage in de kosten voor het verplaatsen en verzwaren van de
elektriciteitsaansluiting van perceel Coupépolder te Alphen a/d
Rijn.

Verplaatsingskosten	f 740,00
Vermogensbijdrage	f 2780,00

	f 3520,00
BTW 18,5 %	f 651,20

Totaal	f 4171,20
	=====

[Handwritten signature]

on

Provinciehuis
Koningskade 1
2596 AA 's-Gravenhage

Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage

Telefoon (070) 3116611
Telex 31088 cdkzh nl



Provincie Zuid-Holland
Gedeputeerde Staten

AFSCHRIFT

Van Eijk bodemsaneringswerken b.v.,
Admiraal Helfrichweg 11,
3315 VC Leiden.

Afdeling	: Bodemsanering	Ons kenmerk	: DWM	bg243
Contactpersoon	: F. van Oostveen	Uw kenmerk	: -	
Doorkiesnummer	: (070) 3116946			
Telefax	: (070) 3116966	Bijlagen	: -	
Onderwerp	: Opdrachtverlening meerwerk deelbestek c,d 's-Gravenhage,			12 JAN. 1994
	Gemeente: Alphen a/d Rijn			
	Locatie: Coupépolder			
	Code: ZH 020/007/40			
	Opdr.nr.: 1994000010/365			

Hierbij verlenen wij u opdracht voor het volgende meerwerk betrekking hebbend op deelbestek 88 C en D:
- de aansluiting elektrische installatie (in het schakelhuisje) op het electriciteitsnet van de EWR.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van prijsonderhandeling met de directie, Promeco Bodemsanering b.v.


Deze opdracht wordt door u uitgevoerd voor het totaalbedrag van f 3.872,00 (zegge: drieduizendachtthonderdtweeënzeventig gulden) exclusief BTW (= f 4.549,60 inclusief BTW). Dit bedrag is een maximumbedrag.
De betaling zal geschieden nadat een gespecificeerde rekening is ingediend.

U dient op de rekening het opdrachtnummer en het kenmerk van deze brief te vermelden en de brief te richten aan:
Provincie Zuid-Holland, DWM, afdeling Bodemsanering
t.a.v. Centrale Afdeling Financiën
Bureau Financiële Administratie kamer A244
Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage.

Ten aanzien van de rechtsverhouding tussen Van Eijk en de provincie Zuid-Holland zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Werken 1989 (UAV 1989).

Hoogachtend,

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
voor ~~dezen~~


drs. B. de Jong,
hoofd afdeling Bodemsanering.

